

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint

Másrészről a

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Telefon: +36 1 883 1373

Telefax: +36 1 883 1599

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00151278-00100007

Adószám: 13961149-2-44

Cégjegyzék szám: 01-10-048283

Statisztikai számjel: 13961149-4221-114-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2015. december 21-én kelt KSZ-2015000822 számú, a

„Rudas fürdő melletti zsilip és átemelő akna átépítése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A 2015. december 21-én kelt KSZ-2015000822 számú szerződés (a továbbiakban: szerződés) 2.2. pontja szerint:

„2.2. Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát a munkaterület átadásától számított 90 napon belül, de legkésőbb 2016. március 31-ig teljesíti.”

Megrendelő a munkaterületet munkavégzés céljából 2016. január 28-án átadta Vállalkozó részére. A kivitelezési munkák során az alábbi előre nem látható körülmények merültek fel. A meglévő átemelő és zsilipakna terv szerint történő elbontását több közmű elhelyezkedése ellehetetleníti, amely közművek elhelyezkedése a feltárás eredményei alapján eltér a tervezés során beszerzett közmű üzemeltetői nyilvántartásokban jelzett állapothoz képest. Az új műtárgy tervezett nyomvonalában a terveken bizonytalan nyomvonalú GÖV 200-as vezeték húzódik. A fentiek következtében a szádlemezes technológia a szűk

g
Fm

7

keresztmetszetű területen a környező közművekre és épületekre átadódó rezonancia miatt biztonságosan nem kivitelezhető.

Az ismertetett körülmények a Vállalkozónak nem felróhatóak, illetve azokat Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre. Ennek megfelelően felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (a Kbt. 197. § (1) bekezdésére tekintettel) az alábbiak szerint módosítják a szerződést.

A szerződés 2.2. pontja helyébe az alábbiak lépnek.

„2.2. Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát legkésőbb 2016. június 15-ig teljesíti. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Szerződő felek a szerződés 1. számú mellékletét képező költségvetést a jelen módosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2016. június 1.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Megrendelő Mező Ferenc
osztályvezető



Colas Alterra Zrt.

Görbendi László
vezérigazgató

Vállalkozó

PAPPERT ATTILA
területi igazgató