

Megrendelő szerződés száma

KSZ- 2016000481

Vállalkozó szerződés száma:

F/2016/025, F/V/2016/011

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről a

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6.

cégjegyzék száma: 11-09-002946

adószám: 11186580-2-11

statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11

számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek) a 2015. október 1-jén kelt KSZ-2015000552 számú, az

„Új 2700 m³ gáztároló építése és gázvonalai rekonstrukció”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítással érintett rész, és a módosítás indoka:

A 2015. október 1-jén kelt KSZ-2015000552 számú szerződés 3. pont (A teljesítés helye és határideje) 3.2. alpontja az alábbiakról rendelkezik:

„Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb 38 (harmincnyolc) héttel a szerződés aláírását követően. A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást követő – jelen szerződés 4.5. pontjában rögzített engedélyekben esetlegesen előírt próbaüzemen kívüli - 72 (hetvenkét) órás próbaüzem (amely próbaüzem egybeesik a hatóság által előírt próbaüzemmel a hatóság által jelen szerződés 4.10. pontja szerinti, sikeres átadás-átvételt követő időpontra előírt próbaüzemmel) sikeres lezárása.”

A szerződés fejlécében, továbbá a szerződés 6.4.1. pont (Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje) 1.11. alpontjában Megrendelő székhelyként 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. került feltüntetésre.

Vállalkozó a teljesítés során értesítette Megrendelőt, hogy a hatósági engedélyezési eljárás során szükségessé vált Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 25/2003 (VII.18.) Ök. sz. rendeletének módosítása (a továbbiakban: az önkormányzati rendelet módosítása), amelyre irányuló eljárás folyamatban van. Budapest Főváros Kormányhivatala az önkormányzati rendelet módosításának szükségességére tekintettel a beruházás tekintetében csak a beruházás egy része: az alapozási-, tereprendezési munkálatok, csőhálózat építése, elektromos rendszer kiépítése elvégzését engedélyezte (hatósági engedélyezés 1. ütem). A kerületi építési szabályzat módosítását követően kerülhet sor a gáztároló tartály létesítésének hatósági engedélyezésére (hatósági engedélyezés 2. ütem). A fentiek alapján a teljesítés Vállalkozó részéről a szerződésben foglaltaknál hosszabb időt vesz igénybe. Nem számít bele a szerződés szerinti teljesítési határidőbe, és nem jelenti Vállalkozó késedelmét a hatósági engedélyezés Vállalkozó önhibáján kívül történő elhúzódása.

Az önkormányzati rendelet módosításának szükségességére, a hatósági engedélyezési eljárás két üteművé válására tekintettel a vállalkozási szerződés 3. számú mellékletét képező Műszaki Ütemterv módosul a jelen szerződésmódosítás melléklete (Műszaki Ütemterv) szerint. A módosított Műszaki Ütemterv a hatósági engedélyezés 1. ütemének időtartamát az átláthatóság érdekében hetekben kifejezve pontosan rögzíti, azzal, hogy nem számít bele a szerződés szerinti teljesítési határidőbe és nem jelenti Vállalkozó késedelmét a hatósági engedélyezés Vállalkozó önhibáján kívül történő elhúzódása.

Felek közös álláspontja szerint a vállalkozási szerződés 3. számú mellékletét képező Műszaki Ütemterv „Beüzemelés, üzemi próbák” szakasza és így a szerződés 6.3.6. pontja szerinti végszámla benyújtása lehetőségének műszaki tartalmába tartozik a gáztároló beszerzése, leszállítása, telepítése, beüzemelése, üzempróbája. A hatósági eljárás elhúzódására tekintettel azonban a gáztároló beszerzése a teljesítés korábbi szakaszában történik, amely a módosított Műszaki Ütemtervben rögzítésre kerül és amelyre tekintettel Felek a vállalkozási díj kifizetését a jelen szerződésben foglaltak szerint módosítják.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. székhelye 2016. június 10. napjától 1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.

A rögzített indokok miatt Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (6) bekezdése alapján – közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 3. pont (A teljesítés helye, határideje) 3.2. alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező módosított Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb a szükséges hatósági engedélyek, így különösen a jogerős hatósági építési engedély kézhezvételét követő legkésőbb két hónappal. A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az



átadás-átvételi eljárást követő – jelen szerződés 4.5. pontjában rögzített engedélyekben esetlegesen előírt próbaüzemen kívüli - 72 (hetvenkét) órás próbaüzem (amely próbaüzem egybeesik a hatóság által előírt próbaüzemmel a hatóság által jelen szerződés 4.10. pontja szerinti, sikeres átadás-átvételt követő időpontra előírt próbaüzemmel) sikeres lezárása.

A szerződés 6.3. pont (Számlakiállítás, fizetési ütemezés) 6.3.5. alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

A negyedik részszámlát Vállalkozó a villamos munkák igazolt átadását valamint a membrános gáztároló igazolt beszerzését követően jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A részszámlát 4 eredeti példányban kell benyújtani, és csatolni kell hozzá Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum 1 eredeti példányát. A negyedik részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 30%-a.

A szerződés fejlécében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tekintetében feltüntetett székhely helyébe az alábbiak lépnek:

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

A szerződés 6.4.1. pont (Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje) I.11. alpontja helyébe az alábbiak lépnek:


Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.” A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.


A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2016. június 25.


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2
Palkó György
vezérigazgató
dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató-helyettes
Megrendelő


FLÁVY Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Vállalkozó


2800 Tatabánya, Turul u. 6.
Adószám: 11186580-2-11

Melléklet: Műszaki Ütemterv