

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint

Másrészről a

Általános Vállalkozási Műhely Kft.

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 82.

Telefon: +36 56 513 272

Telefax: +36 56 373 132

Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10917000-00000004-30150001

Adószám: 11263050-2-16

Cégjegyzék szám: 16-09-002372

Statisztikai számjel: 11263050-2511-113-16

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2016. január 7-én kelt KSZ-2016000003 számú, a

„Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Kelenföldi Szivattyútelepén hígítottvíz oldali zsilipek csere munkálatainak elvégzése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A 2016. január 7-én kelt KSZ-2016000003 számú szerződés (a továbbiakban: szerződés) 3.2. pontja szerint:

„Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Megvalósulási Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett – figyelembe véve, hogy a hétvégi munkavégzés nem engedélyezett – a szivattyútelepen elvégzendő munkálatokat befejezi és üzembe helyezett állapotban

birtokbaadási eljárás keretében Megrendelő birtokába adja a szerződés Felek általi aláírásától számított 120 napon belül.”

A szerződés 3.11 pontja értelmében:

„Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.”

Megrendelő és Vállalkozó megállapította, hogy a tervezett zsilipek gyártása megvalósult, és a hígított víz oldali zsili beépítésre került.

A munkaterület átadására – a szerződés 6.1.3. pontjában foglaltaktól eltérően – 2016. április 15. napján került sor, tekintettel a következőkre. A kerülőági gravitációs zsili beépítése csak kedvezően alacsony dunai vízállás, illetve csapadékmentes időszak esetén lehetséges, tekintettel a szerződés 6.2.13. pontjában foglaltakra: „A megvalósítási munkákat folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni úgy, hogy azt minimálisan zavarja a munkavégzés (...)”.

Az ismertetett körülmények a Vállalkozónak nem felróhatóak, illetve azokat Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre. Ennek megfelelően felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (a Kbt. 197. § (1) bekezdésére tekintettel) az alábbiak szerint módosítják a szerződést.

A szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbiak lépnek.

„Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkákat a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Megvalósulási ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők betartása mellett – figyelembe véve, hogy a hétvégi munkavégzés nem engedélyezett – a szivattyútelepen elvégzendő munkákat befejezi és üzembe helyezett állapotban birtokbaadási eljárás keretében Megrendelő birtokába adja a munkaterület átadás-átvételétől számított 120 napon belül.”

A szerződés 6.1.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek.

„A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2016. 08.09.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

 1/2 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató-helyettes

Á V M KFT

5000 Szolnok, József A. út 82.
CA Rt.: 10917000-00000004-30150001
Adószám: 11263050-2 16



Általános Vállalkozási Műhely Kft.

Vállalkozó