

Megrendelő szerződés száma

KSZ- 2016008645

Vállalkozó szerződés száma

F/2016/033 F/V/2016/014

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6.

cégjegyzék száma: 11-09-002946

adószám: 11186580-2-11

statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11

számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek) a 2015. december 17-én kelt KSZ-2015000839 és F/2015/050 számú, a

„Iszapkondicionálás berendezéseinek felújítása”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítással érintett rész, és a módosítás indoka:

A 2015. december 17-én kelt KSZ-2015000839 és F/2015/050 számú szerződés 3. pont (A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás) 3.1. alpont első mondata az alábbiakról rendelkezik:

„A szerződés teljesítésének határideje a szerződés aláírásától számított 9 hónap.”

Vállalkozó a teljesítés során értesítette Megrendelőt, hogy a „Iszapkondicionálás berendezéseinek felújítása” tárgyú szerződés teljesítési határidejét módosítani szükséges. Az iszapkondicionálást kiszolgáló vezetékek lefektetése a szerződés szerint Vállalkozó feladata. Az elhelyezést azonban akadályozza az azokat keresztező, jelenleg üzemelő és üzemvitelileg fontos 10kV-os földkábel, melynek nem volt megfelelő védelem kialakítva.

A földkábel védelmének kiépítése nem Vállalkozó feladata, a kiépítésről Megrendelő gondoskodik, a kiépítés jelenleg is folyamatban van.

A fenti - Vállalkozón kívül álló, a szerződéskötéskor előre nem látható - okból a teljesítés Vállalkozó részéről a szerződésben foglaltaknál hosszabb időt vesz igénybe.

Az ismertetett körülmények az Vállalkozónak nem felróhatóak, illetve azokat Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre. Ennek megfelelően Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja

F. Mészáros

F. Mészáros


Pál Ernő
ügyvezető

alapján (a Kbt. 197.§ (1) bekezdésére tekintettel) az alábbiak szerint módosítják a szerződést.

A rögzített indokok miatt Felek– közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződés 3. pont (A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás üzempróba, próbaüzem) 3.1. alpontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:

A 3. pont (A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás üzempróba, próbaüzem) 3.1. alpontjának első mondata helyébe az alábbiak lépnek:

A szerződés teljesítésének határideje 2016. október 31.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvénynek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2016. *september 19.*

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Megrendelő **Mező Ferenc**
osztályvezető

**FLÁVY Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.**
Vállalkozó

Flávy Kft.

2800 Tatabánya, Turul u. 6.
Adószám: 11186580-2-11

Páll Ernő
ügyvezető