

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-000000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint a

SADE Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

Telefon: +36 1 205 6078

Telefax: +36 1 205 6065

Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

Adószám: 11097875-2-44

Cégjegyzék szám: 01-09-680188

Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2017. augusztus 21-én kelt KSZ-2017000521 számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzésére tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz XI. ütem – Budapest XIII. Vágány utca (Hun u. – Vágány u. 2. között)”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A tárgyi kivitelezési munkák megkezdéséhez az ajánlattétel során beárazott, jóváhagyott forgalomtechnikai terv módosítása vált szükségessé. Az érintett útszakaszokon a BKK előírásainak megfelelően három rekonstrukciós munkát egy időben kell végezni az M3 metró 2017. novemberében kezdődő felújításai miatt.

A módosított forgalomtechnikai tervek alapján a Vágány utca tárgyi szakaszán végzett munkálatok idejére buszterelés is szükségessé vált, amely a Vállalkozó költségvetésében nem szerepelt. A buszterelés BKV Zrt. által meghatározott, Vállalkozóra terhelt költsége nettó 4.052.877,- Ft.

A Vágány utcában végzendő tárgyi rekonstrukció a Liget Budapest Program keretében tervezett 2018. évi útépitési munkákhoz igazodóan került ütemezésre. Az útépitési munka

előzetesen jelzett 2018. évi időpontja azonban az ajánlattételt követően módosult, az útéptítés várhatóan csak 2020-2022. évben kerül elvégzésre. Ennek következtében a közútkezelő az érintett útszakaszon a felbontott közlekedési sáv teljes sáv szélességben történő újra aszfaltozását írta elő a korábbi nyomvonalas helyreállítás helyett. Az útburkolat-helyreállítás többletköltsége nettó 8.947.600,- Ft.

A fentiekkel összhangban Felek az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosítják a KSZ-2017000521 számú szerződés 1. számú mellékletét (Pénzügyi ütemterv) és a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítják a szerződés 6. számú mellékletét (A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés). Ennek megfelelően a szerződés 2. pontjában meghatározott vállalkozási díj módosított összege: nettó 262.700.477,- Ft., azaz nettó kettőszázhatvankettőmillió-hétszázezer-négyszázhetvenhét forint.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés bb) pontja és a 197. § (1) bekezdése alapján került sor.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szígnáltak.

Budapest, 2017. OCTÓBER 27.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2



dr. Medovárszki Eva
ált. vezérigazgató h.

Megrendelő

Mező Ferenc
osztályvezető

SADE-Magyarország
Mélyépítő Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Tel.: 1/887-34-00 Fax: 1/206-60-65
7.

SADE Magyarország Mélyépítő
Kft.

Vállalkozó