

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Számlavezető bank: Budapest Bank ZRt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

- a továbbiakban mint **Megrendelő**

BONEX Építőipari Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Szabolcs utca 29.

Telefon: +36 1 320 2088

Telefax: +36 1 320 0479

Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10200964-20224400-00000000

Adószám: 10381328-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-293927

Statisztikai számjel: 10381328-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban együtt: Felek) a 2018. január 22-én kelt KSZ-2018000011. számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornai rekonstrukciós munkáinak elvégzésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz XIII. ütemében a Budapest V. Széchenyi István tér (Apáczai Csere János utca-Dorottya utca között)”

tárgyban megkötött szerződés (továbbiakban eredeti szerződés) módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 2018. február 5-én kezdte meg. A kivitelezési munkák kapcsán végzett feltárások során Vállalkozó szembesült azzal az előre nem látható körülménnyel, hogy a bélelendő közcsatorna nyomvonala a szakági térképszolgáltatásban feltüntetett nyomvonaltól eltér. A csatorna valós nyomvonalának feltárásához és a csatorna béleléséhez a csatorna fölött húzódó vízcső ideiglenes kiszakaszolása és elbontása, majd a kivitelezést követő visszaépítése vált szükségessé. A vízcső kiszakaszolása, majd ideiglenes elbontása és visszaépítése a tervdokumentációban és az eredeti szerződés mellékletét képező költségvetési kiírásban nem szerepelt. A szükségszerűen elvégzendő munka költsége: 4.220.560,- Ft + ÁFA, a munka elvégzésének időszükséglete: 13 munkanap.

Megrendelő megtekintette a kivitelezést helyszínét és a Vállalkozó által benyújtott iratokat és megállapította, hogy a vízcső kiszakaszolása, majd ideiglenes elbontása és visszaépítése és időszükséglete szükséges a tárgyi csatornarekonstrukció elvégzéséhez.

A fentiekkel összhangban Felek a 2015. évi CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b) pontja és a 197. § (1) bekezdése alapján módosítják az eredeti szerződés 2. pontjában meghatározott Vállalkozási díjat, melynek módosított összege: nettó **70.395.560,- Ft + ÁFA**, azaz Hetvenmillió-háromszázkilencvenötezer-ötszázhatvan forint + ÁFA.

Felek módosítják az eredeti szerződés 3.1 pontjában meghatározott *A vállalt munkavégzési napok (munkanapok) számát* 38 munkanapra.

Felek továbbá módosítják az eredeti szerződés 1. mellékletét képező *Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervét*, valamint a 6. számú melléklet képező *A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetést*. **A módosított mellékeltek jelen szerződésmódosítás mellékletét képezik.**

Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási díj összegének változása nem érinti az eredeti szerződés 2.6 pontjában meghatározott nettó 6.617.500,- Ft + ÁFA előleg összegét.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2018. március 8.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
12/1





Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Molnár Terézia Megrendelő Mező Ferenc
gazdasági igazgatóhelyettes osztályvezető

BONEX
ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ
TÁRSASÁG



BONEX Építőipari Kft.
Vállalkozó





