

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint a

PENTA Általános Építőipari Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.

Telefon: +36 28 529 050

Telefax: +36 28 529 070

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11710002-20128249-00000000

Adószám: 10452556-2-44

Cégjegyzék szám: 13-09-079473

Statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2018. április 23-án kelt KSZ-2018000192 számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornai rekonstrukciós munkáinak elvégzésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz XIV. ütemében a Budapest, XX. kerület Rákóczi utca (Szent Imre herceg utca - Kende Kanuth utca között)”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

Vállalkozó tárgyi szerződés kivitelezéséhez a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatától (továbbiakban Önkormányzat) munkakezdési útkezelői hozzájárulást kért. Az Önkormányzat által kiadott VF-11977/5/2018 számú határozatban többek között előírta, hogy – tekintettel a 7/2018. (III.26.) sz. Önkormányzati rendelet 20.§ (4) bekezdésében foglaltakra – a tárgyi útszakaszon az útpálya kopórétegét a teljes szélességben helyre kell állítani.

A tárgyi rekonstrukció tervezési szakaszában az Önkormányzat által kiadott közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás a teljes útszélességben történő helyreállításra vonatkozóan nem tartalmazott előírást. Vállalkozó a kivitelezési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás

W

G

során a részére átadott műszaki dokumentáció, valamint költségvetés alapján nyomvonalas útpálya helyreállítással számolt.

A fentiek következtében a tárgyi útszakaszon nyomvonalas útpálya helyreállítás helyett teljes szélességben kell az útpálya kopórétegét újraaszfaltozni a rekonstrukciós munkálatok elvégzését követően. A teljes útpálya szélességű kopóréteg-helyreállítás többletköltsége nettó 7.356.848,- Ft.

A fentiekkel összhangban Felek az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosítják a KSZ-2018000192 számú szerződés 1. számú mellékletét (Pénzügyi ütemterv) és a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítják a szerződés 6. számú mellékletét (A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés). Ennek megfelelően a szerződés 2. pontjában meghatározott **vállalkozási díj módosított összege: nettó 132.306.848,- Ft.**, azaz nettó százharminckettőmillió-háromszázhaty-ezer-nyolcszáznegyvennyolc forint.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés bb) pontja és a 197. § (1) bekezdése alapján került sor.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2018. september 05.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Megrendelő

Mező Ferenc
osztályvezető



PENTA Általános Építőipari Kft.

Vállalkozó

Handwritten notes: "64" and "Fey"