

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1 sz. módosítása**FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.**

1087 Budapest, Asztalos Sándor út. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

Colas Alterra Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

cégjegyzék száma: 01-10-048283

adószám: 13961149-2-44

statisztikai számjel: 13961149-4221-114-01

számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00151278-00100007

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek) a 2019. február 18-án kelt KSZ-2019000064 számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzése” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz XVII. ütemében a Budapest III. kerület Bécsi út (Kiscelli utca – Föld utca között)”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A teljesítés során olyan körülmények merültek fel, amelyeket Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, és amelyek következtében a szerződés módosítása szükséges.

Ezen körülmények a következők:

- A Budapest Közút Zrt. a kivitelezési munkákhoz a korábban jóváhagyott és közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott forgalomtechnikai tervektől eltérő forgalomtechnikai kialakítás előírásával járult hozzá. Az eltérő kialakítás magában foglalta a jármű forgalom villamos folyópályán történő átvezetésével kapcsolatos terelési szakasz megnövelését, a villamos pálya keresztezésénél új lámpás csomópontok kiépítését, illetve a villamos szabályozástechnikájának áttervezését). A forgalomtechnikai változások az ajánlattételkor előre nem látható többletköltséget okoztak.
- A Kiscelli utcánál a befogadó helyzete a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott kiviteli tervektől eltért, ami miatt szintén módosítani kellett a forgalomtechnikai kiépítést.
- A Margit kórház előtti 8 méteres szakaszon a GÖV vízvezetékkiháltás során hibás vízvezeték tolózár előre nem látható cseréje vált szükségessé. A kivitelezés – a Kórház zavartalan vízellátásának biztosítása érdekében – csak a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a Kórházzal történő ütemezés szerint készülhet.

- A Bécsi út – Gelléri Andor Endre utca (Föld utca) kereszteződésében, a gázvezeték kiváltás során előre nem látható gázvezeték javítási munkák váltak szükségessé, amelyek kivitelezését a Nemzeti Köz művek Földgázhálózati Kft. üzemeltetőként csak a fűtési szezonon kívül tudja elvégezni.

A fenti körülmények az ajánlati árhoz képest nettó 48.566.915,- Ft. előre nem látható többletköltséget okoztak. Ugyanakkor a módosított forgalomtechnikai tervekkel összefüggésben egyes tételek – összesen nettó 5.474.130,- Ft. értékben – elmaradtak. A jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként csatolt költségvetési táblázat részletezi az elmaradó és a többlet tételeket. Az elmaradó és többlet tételek figyelembevételével összesen nettó 43.092.785,- Ft.-tal növekszik a vállalkozói díj.

A fenti körülmények az eredeti teljesítési határidőhöz képest többlet munkanapok beiktatását tették szükségessé. A jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete tartalmazza a módosított ütemtervet.

A módosított számlázási ütemtervet a jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete tartalmazza.

Fenti indokok értelmében Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 2. pont első bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„Vállalkozási díj: nettó 259.580.785,- Ft., azaz nettó kétszázötvenkilencmillió-ötszáznyolcvanezer-hétszáznyolcvanöt forint.”

A szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

A vállalt munkavégzési napok (munkanapok) száma: 69

Továbbá a fentiek értelmében a módosul a szerződés 1. és 6. számú melléklete, a jelen szerződésmódosítás 1-3. mellékleteiben foglaltak szerint.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

A jelen módosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2019. április 26.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.  Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Megrendelő dr. Fővárosi Erika ált. vezérigazgató h.		Colas Alterra Zrt.  Colas Alterra Zrt. Vállalkozó Görbdi László vezérigazgató	 Colas Alterra Zrt.  Bartha Árpád gazdasági igazgató
--	--	---	---