

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1 sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Geoterc Informatikai és Szolgáltató Kft.

1081 Budapest, II. János Pál pápa Tér 10

cégjegyzék szám: 01-09-675538

adószám: 11765624-2-42

statisztikai számjel: 11765624-7112-113-01

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11794008-20505246-00000000

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

és a(z)

Cartoranje Földmérési, Közműfelmérési és Általános Mérnöki Kft.

1162 Budapest, Rákosi Út 209.

cégjegyzék száma: 01-09-168120

adószám: 10775462-2-42

statisztikai számjel: 10775462-7112-113-01

számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10201099-40111001-00000000

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek) a 2020. április 8-án kelt KSZ-2020000110 számú,

„Budaörs közmű alaptérkép készítése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A tárgyi szerződés 2.1. pontjában foglaltak szerint a Megrendelő budaörsi működési területére vonatkozóan 1:500 méretarányú digitális közmű-alaptérkép elkészítésének teljesítési határideje a szerződés megkötésétől számított 12 hónap. Vállalkozók 2021. január 28-án kelt levelükben jelezték, hogy a teljesítési határidő nem tartható, kérték a teljesítési határidő 2021. augusztus 31-ig történő meghosszabbítását, elsősorban arra hivatkozva, hogy a helyszíni felmérési, valamint az irodai feldolgozási és szerkesztési munkákat végző kollégáik körében egyaránt több alkalommal COVID-19 vírusfertőzés lépett fel, illetve karanténkötelezettség lépett életbe, amely a munkavégzést akadályozta. Megrendelő megkeresésére Vállalkozók 2021. március 18-án kelt levelükben részletesen alátámasztva bemutatták a fentiek okokból kiesett időtartamokat, amelyek

összesítve a Geoterc Kft. Vállalkozó esetében 56 munkanap, a Cartoranj Kft. Vállalkozó esetében 64 munkanap.

Megrendelő megvizsgálta Vállalkozók teljesítési határidő módosításra irányuló kérelmét és azt megalapozottnak találta.

Felek a fent leírtak értelemben a szerződés 2.1 pontját a következők szerint módosítják:

2.1. Teljesítési határidő 2021. augusztus 31. Megrendelő előteljesítést és részteljesítést elfogad, tekintettel a „Számalkiállítás, fizetési ütemezés” pontban foglaltakra is.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében a vállalkozási díj nem módosul.

A jelen szerződésmódosításra a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja került sor.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2021. április 8.

 Geoterc Kft. Vállalkozó	 Cartoranj Kft. Vállalkozó
 Geoterc Kft. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tere 10. Adószám: 11765624-2-11	CARTORANJE Kft. 1162 Bp., Rákosi út 209. Adószám: 10775462-2-42
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	
 dr. Medovárszki Éva ált. vezérigazgató h.	 Fehér Csaba osztályvezető
Megrendelő	