

500001884-2 1416-21-FV-21 01

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1 sz. módosítása****Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság**

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

- a továbbiakban mint **Megrendelő****SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.**

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Telefon: +36 23 513 930

Telefax: +36 23 513 931

Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

Adószám: 11097875-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-192805

Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2021. április 27-én kelt KSZ-2021000190 számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz III. ütemében a Budapest, XIII. kerület Szent László út (Szegedi út-Ambrus u) munkálatainak elvégzése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

I. Előzmények:

FCSM Zrt. a tárgyi szerződés megkötésére irányuló keretmegállapodásos eljárás második szakaszában kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában a Mély-Terv Kft.-vel elkészítette a kivitelezéshez szükséges csatornarekonstrukciós terveket. A tervezési szerződés keretében érintett utcaszakasz rekonstrukciója és a Szegedi úti egyesítő műtárgy és új befogadó csatornája is megtervezésre került, a csatorna kedvezőbb hidraulikai kialakítása érdekében. A csatornarekonstrukciós tervek engedélyeztetésekor a Mély-Terv Kft. a csatornaépítési terveket a Fővárosi Vízművek Zrt.-hez (továbbiakban Vízművek) is benyújtotta. A Vízművek 2020. november 12-i keltezésű közműnyilatkozatában foglaltak alapján, a csatornarekonstrukciós munkákhoz való engedélyét csak olyan feltétellel adta meg, hogy a Szegedi út-Szent László úti kereszteződésben lévő DN 150 öntöttvas vízvezeték ki kell váltani csőtörés veszélyének elkerülése, a folyamatos vízellátás biztosítása végett. A Vízművek nyilatkozatában jelezte, hogy az érintett szakaszon rekonstrukciót tervez, amely a nyilatkozat

u7



kiadásának időpontjában tervezés alatt állt. FCSM Zrt. egyeztetéseket kezdeményezett a Vízművekkel a vízvezeték-kiváltás eltekintéséről, mivel az jelentősen megnövelte volna a csatornarekonstrukció költségeit, valamint az átépítendő vízcsőre további időigényes műszaki előkészítésre és hatósági engedélyek beszerzésére lett volna szükség. Mindemellett az FCSM Zrt-nek a kivitelezés időzítése során figyelembe kellett vennie azt is, hogy a XIII. kerületi Önkormányzat a Szent László úton a Szegedi út-Országbíró utca között útfelújítást tervez a 2021. év III. negyedévében, amely útépités előtt a csatorna rekonstrukcióját el kell végeznie.

A Szent László úti csatornaszakasz és a Szegedi út-Szent László utcai kereszteződésben lévő egyesítő műtárgy és csatlakozó befogadói csatornaszakasz egy folyamatos nyomvonalú vezetékrendszert képez, mivel a Szent László utcai csatorna, a csatlakozó befogadó csatorna hozzá tartozó egyesítő műtárgy felé lejt, illetve a csatorna nyomvonala a jelenlegi szinthez képest lentebb kerül a rekonstrukció során.

FCSM Zrt. annak érdekében, hogy a tervezett útépitést megelőzően el tudja végezni az útépitéssel érintett Szent László úti csatornák átépítését a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást 2021. február 1-én megindította. A közbeszerzési eljárásban kivitelezés szakaszaként csak a Szent László út Szegedi út-Ambrus utca között szakaszát jelölte meg. A Szegedi út-Szent László utcai kereszteződésben a Szegedi úti gyűjtőcsatornára való rákötést átmeneti megoldással az eredeti, magasabb szinten húzódó csatornával kellett volna megoldania Vállalkozónak. Az eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel az FCSM Zrt a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. (továbbiakban SADE Kft.)-vel 2021. április 27-én vállalkozási szerződést kötött. Az eljárásban az ajánlattételi határidő 2021. február 23. 9:00 óra volt, illetve az Összegezés megküldésre 2021. március 31-én került sor, mely időpontok azért jelentősek, mert ezen időpontoktól kezdődően mindkét felet ajánlati kötöttség terhelte.

A Vízművek 2021. március 1-én tájékoztatta az FCSM Zrt.-t, hogy abban az esetben eltekint a vízvezeték kiváltástól/átépítésétől, amennyiben az FCSM a vízcső védelme érdekében módosított munkagödör megtámasztási terveket nyújt be felé jóváhagyásra. A módosított tervdokumentációt újra engedélyeztetni kellett az e-közmű rendszeren keresztül a Vízművek Zrt-vel. Vízművek Zrt. 2021. április 12-án adta meg a módosított közműnyilatkozatát, amely alapján a Mély-Terv Kft. április 23. adta át a módosított terveket az FCSM Zrt-nek. Az előzőekben hivatkozott időpontok alapján megállapítható, hogy a változtatásokra az ajánlati kötöttség időszakában került sor, így az FCSM Zrt. a 2021. február 1-én megindított közbeszerzési eljárásban megadott műszaki tartalmak szerint szerződött a SADE Kft-vel. A munkaterület átadásra még nem került sor, ennek tervezett időpontja: 2021. június.

II. A módosítás indokai:

A módosított tervdokumentáció alapján kijelenthető, hogy a Szent László úti csatornaszakasz és a Szegedi út-Szent László utcai kereszteződésben lévő befogadó csatorna és egyesítő műtárgy rekonstrukcióját egy időben kell elvégezni az alábbi indokok alapján:

1. A XIII. kerületi Önkormányzat megerősítette, hogy a kivitelezéssel érintett útszakaszon Szent László út Szegedi út-Ambrus utca között szakaszán az útburkolat felújításra kerül, így a csatornarekonstrukció elvégzése nem halasztható. Amennyiben az FCSM Zrt. csak az útépités elvégzését követően végezné el a befogadó csatorna és a kapcsolódó egyesítő műtárgy építését, akkor az jelentős többletköltségeket eredményezne az FCSM Zrt-nek: felvonulási díj, depónia bérleti költségek, forgalomtechnikai és útburkolat bontási és helyreállítási költségek.
2. Azáltal, hogy a Vízművek eltekintett a vízvezeték kiváltástól, így az ezzel járó többletköltségek megfizetésétől, valamint a vízcső kiváltás hosszadalmas tervezési és engedélyezési feladati alól az FCSM Zrt. mentesült.

3. A befogadó csatorna és kapcsolódó egyesítő műtárgy rekonstrukciójának más kivitelezővel történő megvalósítása akadályozná az útszakaszon folyó csatorna- és útépitési munkák szoros ütemezésű megvalósítását. Párhuzamos munkavégzés esetében az egyesítő műtárgy és befogadó csatorna építésével megbízott másik kivitelező jelentős felvonulási költséggel tudna csak kivitelezést kezdeni, és az átfedésben lévő munkaterületek miatt hosszabb kivitelezési időre lenne szüksége mind a két kivitelezőnek, illetve mindkét kivitelezőnek egyeztetnie kellene, illetve figyelemmel kellene lennie az útrekonstrukció kezdetére is. Ez további költségek felmerülését, illetve kivitelezési idők további elhúzódását eredményezné, amely alatt a Szent László utat a lakosság a tervezettnél hosszabb ideig nem használhatná. A jelentősebb forgalomkorlátozás hosszabb ideig történő fenntartására a kerületi önkormányzat nem adna engedélyt. Az érintett szakaszon végzendő út- és csatornarekonstrukció során kialakításra kerülő forgalmi terelési állapotok újbóli engedélyezése és kialakítása további idő és költségtebbletet okozna a Feleknek.

A szerződést Felek a fent leírtak értelmében a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdése b) pontja, illetve ba) és bb) alpontjai alapján az alábbiak szerint módosítják:

Felek módosítják a szerződés 2. és 3. pontját a következők szerint:

2. Vállalkozási díj:

Nettó: 164.674.257,- Ft

azaz: Százhatvannégymillió-hatszázhetvennégyezer-kettőszázötvenhét forint.

3. Kivitelezési határidők

3.1. A vállalt munkavégzési napok száma (nap): 44

3.2. A vállalt módosított munkavégzési napok száma, a befogadó csatorna és egyedi kialakítású egyesítő műtárgy kivitelezésével együtt 60

3.3. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit.

3.4. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

Vállalkozó jelen szerződésmódosításhoz csatolja a módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervet, tovább a Szegedi út-Szent László utcai kereszteződésben építendő befogadócsatorna és kapcsolódó egyesítő műtárgy rekonstrukciójának árazott költségvetését.


A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2021. 07. 05.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.


Fehér Csaba
osztályvezető

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

SADE-Magyarország
Mélyépítő Kft.
2040 Budapest, Szabadság út 301
Tel: 23/513-930 Fax: 23/513-931

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

Vállalkozó

Mellékelt: Módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv
Szegedi út-Szent László utcai kereszteződésben lévő egyesítő műtárgy rekonstrukciójának
árazott költségvetése