

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítása

500001883 - 21416-21-FV-21-01

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

- a továbbiakban mint **Megrendelő**

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Telefon: +36 23 513 930

Telefax: +36 23 513 931

Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

Adószám: 11097875-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-192805

Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2021. április 27-én kelt KSZ-2021000187 számú, a

„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzésére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz III. ütemében a Budapest, XIII. kerület Szent László út (Ambrus u-Országbíró u) munkálatainak elvégzése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

I. Előzmények:

A tárgyi csatornarekonstrukció előkészítési szakaszában a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. illetékes divíziójával egyeztetés történt. A Társaság úgy tájékoztatta az FCSM Zrt-t, hogy a nyílt feltárással járó csatornarekonstrukció elvégzését közvetlenül az útépítési munkák fogják követni, ebből kifolyólag az útburkolatot nem kell helyreállítani. Tekintettel arra, hogy a csatornaépítés utáni útépítés vonatkozó szakági útépítési tervei szerint új pályaszerkezet építésére fog sor kerülni, így a csatorna nyomvonalán csak a közmű feletti földmű helyreállítása várható el az FCSM Zrt-től. Az útépítés kivitelezésére a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. külön megbízás keretében szerződik, saját hatáskörében.

A tárgyi csatornaszakasz kivitelezésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az FCSM Zrt. a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft-vel (továbbiakban SADE Kft.) vállalkozási szerződést kötött. A közbeszerzési eljárás során rendelkezésre

bocsátott műszaki dokumentáció szerint a csatorna nyomvonalán csak a földmű felső szintjéig kell SADE Kft.-nek helyreállítani az útpálya burkolatát, ezért a megbízás nem tartalmazta tárgyi útszakaszon épült csatorna nyomvonalán a szilárd burkolatú út ideiglenes beton anyagú helyreállítását.

II. A módosítás indokai:

A kivitelezési munkálatok megkezdéséskor a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. munkakezdési közútkezelői hozzájárulásában azonban előírta, hogy a rekonstrukcióval érintett szakaszon az utca teljes lezárása esetén is a célforgalmú közlekedést az útpályán és a gyalogosok közlekedését a járdán is biztosítani kell, ami a visszatöltött földművön biztonsággal nem vállalható, ebből kifolyólag vállalkozónak ideiglenes helyreállítást kell végezni betonnal, és ezt az útépítésig biztonságos állapotban fenn kell tartani.

A SADE Kft. értesítette az FCSM Zrt-t. és Felek egyeztettek a felmerült pótmunka igényről. A pótmunka során a fentiek alapján a rekonstrukcióval érintett útszakasz egy részét ideiglenes jelleggel betonburkolattal kell ellátni, hogy az üzletek szabad bejáratának, a biztonságos gyalogos közlekedést, mentők, tűzoltók és egyéb szervek korlátlan átjutását, a szemétszállítást, az utcában működő üzletek zavartalan működését és megközelítését, csomag, illetve szállítást végző cégek zavartalan bejutását, az útszakaszon lakók, illetve ott áthaladó gyalogosok biztonságos közlekedését biztosítani lehessen.

Annak érdekében, hogy az előzőekben felsoroltakon kívül az útépítés megkezdéséig a rekonstrukcióval érintett útszakaszra más ne hajthasson be, a jelenleg kialakított forgalomkorlátozást a továbbiakban is szükséges fenntartania SADE Kft.-nek.

Fentieket indokolja, hogy amennyiben lebontásra kerülne a teljes útlezárásra kiépített forgalomtechnika, akkor már a teljes rekonstrukcióval érintett nyomvonalon ideiglenes helyreállítást kellene végezni a közlekedők biztonsága érdekében SADE Kft.-nek, ami FCSM Zrt. számára további többletköltségeket eredményezne.

A fenti körülmények az ajánlati árhoz képest a nettó 6.688.681,- Ft. előre nem látható többletköltséget okoztak.

A szerződést Felek a fent leírtak értelemben a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

Felek módosítják a szerződés 2. pontját a következők szerint:

2. Vállalkozási díj:

Nettó: 91.688.681,- Ft

azaz: Kilencvenegymillió-hatszáznyolcvannyolcezer-hatszáznyolcvanegy forint.

Vállalkozó jelen szerződésmódosításhoz csatolja a módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervet, továbbá a pótmunka költségvetését.

A fenti körülmények a szerződés 3.1 pontjában rögzített vállalt munkavégzési napok számát nem befolyásolják.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2021. 08.19.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Kormány Béla Megrendelő
gazdasági igazgató

Fehér Csaba
osztályvezető

SADE-Magyarország
Mélyépítő Kft.

2040 Rudaörs, Szabadság út 301.
Tel.: 23/514-930 Fax: 23/513-931

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.
Vállalkozó

Mellékelt: Módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv
Pótmunka költségvetése