

Megrendelő szerződés száma

52-22000781/5E202021

Vállalkozó szerződés száma

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

„ZSILIP UTCAI RÁCSGÉPHÁZAK FELÚJÍTÁSA”

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: MKB Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a(z)

AQUABLU+ Építőipari Kft.

7400 Kaposvár, Dózsa György utca 17.

cégjegyzék száma: 14 09 311791

adószám: 23485673-2-14

statisztikai számjel: 23485673-4329-113-14

számlavezető bank: MKB Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10103214-16970800-01006008

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmény:

Szerződő Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. december 20-án Vállalkozási szerződést kötöttek (**KSZ - 2021000737**) az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telephez tartozó Zsilip utcai-, illetve mély-zónai átemelő egységen (1044 Budapest Zsilip u.2/C hrsz: 70391) található rács gépházak építészeti és épületgépészeti felújítása tárgyában.

Az alapszerződés **3.2.** pontja alapján: Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés Felek általi aláírását követő 6 hónapon belül elvégzi az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telephez tartozó Zsilip utcai-, illetve mély-zónai átemelő egységen (1044 Budapest Zsilip u.2/C hrsz: 70391) található rács gépházak építészeti és épületgépészeti felújítását.

Vállalkozó 2022.05.13-án kelt akadályközlő levelében jelezte, hogy az alapszerződésben meghatározott határidőre (2022.06.20.) nem tudja elvégezni a szerződésben meghatározott feladatokat. Vállalkozó kérte a kivitelezés felfüggesztését az akadályozó tényező megszűntetéséig.

Késedelem indoka:

Vállalkozó a szerződés megkötését követően a szerződés szerint és a szakmai követelményeknek megfelelően az építendő épület alapozásának meghatározása miatt talajmechanikai vizsgálatot végzett. A talajmechanikai vizsgálat eredménye mutatta meg, hogy az építendő épület alapja alatt (ezen a területen állt a korábbi épület) és a Megrendelő telephelyén a talaj üreges, laza homokos, tözeges szerkezetű ez által a terhelhetősége jelen állapotában nem alkalmas az építési beruházással összefüggésben felvonuló, a könnyűszerkezetes épület elemeit mozgató daru terhelésének elviselésére. A gyenge teherbírású üreges talajon fennáll annak a veszélye, hogy a letalpalt daru a tehermozgatás közben megsüllyed és ennek következtében olyan kilengés következhet be, amely a daru felborulását okozhatja.

E körülményt Megrendelő a kellő gondosság mellett sem láthatta előre.

Megrendelő azon telephelyén és a műtárgyon, ahol az építési beruházás megvalósul folyamatos üzemelés zajlik, ennek részeként nehéz munkagépek és tehergépkocsik közlekednek, végeznek munkát, amely tevékenységek nem idéztek elő talajsüllyedést vagy egyéb olyan körülményt, amelyből a talaj rossz teherbíró képességére lehetett volna következtetni.

Megrendelő a talajmechanikai vizsgálati eredménye alapján megkezdte az érintett munkaterület és a szükséges felvonulási terület alatti talaj megerősítéséhez kapcsolódó helyszíni szemléket, munkálatok beszerzéséhez tartozó műszaki tartalom összeállítását, azzal a céllal, hogy a térbeton alkalmas legyen az építési beruházás befejezéséhez.

Felek rögzítik, hogy fentiekben leírt műszaki körülmény szerződéskötéskor nem volt előrelátható.

Vállalkozó elfogadja azt a tényt, hogy az építési beruházás egy olyan szennyvíz technológiai műtárgyon zajlik, ahol elengedhetetlen a folyamatos üzem fenntartása, ezáltal Megrendelő által elvégezni kívánt talaj megerősítési munkálatok befejezéséig Vállalkozó a területről levonul.

Megrendelő megvizsgálta Vállalkozó a teljesítés felfüggesztésére és teljesítési határidő módosításra irányuló kérelmét és azt megalapozottnak találta.

A fent leírt körülményeket Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre ezért a szerződés módosítása a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó szabályai szerint jogszerű.

Felek az alapszerződés 3.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkálatokat a szerződéskötéstől számított 10 hónap alatt teljesíti, amelybe a 72 órás próbaüzem időtartama beleszámít. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A teljesítési határidő módosítása a Kbt. 141§ (4) bekezdés c) pontjának megfelel.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Megrendelő pénzforgalmi számláját vezető bank neve megváltozott. A bank új hivatalos megnevezése: MKB Bank Nyrt.

Vállalkozó számlavezető bankja és pénzforgalmi jelzőszáma megváltozott. Az új számlavezető bank hivatalos neve: MKB Bank Nyrt., pénzforgalmi jelzőszám: 10103214-16970800-01006008.

A szerződés módosított pontjai mindkét fél általi aláíráskor lépnek hatályba.

A Szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében a vállalkozási díj nem módosul.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022. 06. 17.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 1/2
 dr. Medovárszki Erika
 ált. vezérigazgató
 Fehér Csaba
 osztályvezető
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő

AQUABLUE+ KFT.
 7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u.17.
 Adószám: 23485673-2-14
 Cégkód: 14-09-311791
AQUABLUE+ Építőipari Kft.
Vállalkozó