

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS****1 sz. módosítása****Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság**

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

- a továbbiakban mint **Megrendelő****SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.**

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Telefon: +36 23 513 930

Telefax: +36 23 513 931

Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489

Adószám: 11097875-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-192805

Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

közt (a továbbiakban: Felek) a 2022. június 27-én kelt SZ-22000275/BERO2022 számú, a

**„Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.  
Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak elvégzésére” tárgyú  
keretmegállapodásos eljárás második szakasz V. ütemében a Budapest, XIII. kerület Szent László  
út (Petneházy utca - Frangepán utca) munkálatainak elvégzése”**

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

**A módosítás indokai:**

Vállalkozó a fent hivatkozott szerződés keretében végzi a XIII. kerület Szent László út Petneházy utca - Frangepán utca közötti szakaszának rekonstrukcióját a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján.

A csatornarekonstrukcióval párhuzamosan Megrendelő a XIII. kerületi Önkormányzat útépítési terveivel összhangban a Szent László út (Frangepán u – Tahí u. között) további szakaszainak csatornarekonstrukciós munkálatainak tervezését, előkészítését végzi. A tervezés során derült ki, hogy jelen szerződéssel érintett szakasz Frangepán utcai végpontja nem alkalmas arra, hogy a jelenleg ebbe a csomópontba, ellenlejtéssel csatlakozó csatornát a további rekonstrukciók során megfelelő kialakítással (lejtéssel) tovább lehessen építeni. Annak érdekében, hogy Vállalkozó teljesíteni tudja a tárgyi csatornaszakasz rekonstrukcióját, illetve, hogy a további Szent László utcai rekonstrukciók során

biztosított legyen a megfelelő lejtés, a tervezett Frangepán utcai merőleges tehermentesítő átkötés helyett szükséges egy új befogadó ágot építeni a Frangepán utca irányába, mely mélyebben, és nagyobb átmérővel, átlósan csatlakozik a Frangepán utcai mélyebb fekvésű csatornára. A mélyebben lévő fogadási pontra már megfelelő lejtésű csatorna lesz építhető a Szent László út hátralévő szakaszán.

Továbbá a tárgyi szakasz tervezési szakaszában a XIII. kerületi Önkormányzat közútkezelői hozzájárulásában nem határozta meg a közterületi burkolat helyreállításra vonatkozó előírásokat. Tárgyi szakasz kivitelezésekor megkért munkakezdési közútkezelői hozzájárulásában azonban a XIII. kerületi Önkormányzat a rekonstrukció útépítéssel érintett nyomvonalán (beleértve a bekötéseket is) ideiglenes betonhelyreállítást, míg az útépítéssel nem érintett csomópontokban (Petneházy utcai és Frangepán utcai) újraaszfaltozást írt elő. A hozzájárulás szerint az FV Zrt. és FCSM Zrt. kivitelezőinek az előírásban szereplő munkákat megosztva, egy-egy kereszteződés burkolatának helyreállításával kell teljesíteni. A vízhálózati és csatornarekonstrukciós projektek ütemezése alapján a csatornarekonstrukcióhoz a Frangepán utcai kereszteződés kapcsolódik. Erre vonatkozóan a pályázati anyagok nem tartalmaztak előírást Vállalkozó számára.

**A szerződést Felek a fent leírtak értelmében a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdése b) pontja, illetve ba) és bb) alpontjai alapján az alábbiak szerint módosítják:**

**Felek módosítják a szerződés 2. pontját a következők szerint:**

## **2. Vállalkozási díj:**

**Nettó: 192.314.842- Ft**

**azaz: Százkilencvenkettőmillió-háromszáztizennégyezer-nyolcszáznegyvenkettő forint.**

Vállalkozó jelen szerződésmódosításhoz csatolja a módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervet, továbbá az új befogadó ág, a módosítás miatt elmaradó tételek, aszfaltozás illetve az ideiglenes betonhelyreállítás költségvetését.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022. 12. 08. ....

**Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**

**Medovarszki Éva**

all. vezérigazgató

**Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**

Megrendelő

**SADE-Magyarország**  
**Mélyépítő Kft.**  
1040 Budaörs, Szabadság út 301.  
Tel.: 23/513-550 Fax: 23/513-931

**SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.**

Vállalkozó

- Mellékelt:** 1.sz. Módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv  
2. sz. Új befogadó ág költségvetése  
Elmaradó tételek költségvetése  
Ideiglenes betonhelyreállítás költségvetése  
Aszfaltozási munkák költségvetése