

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1 sz. módosítása

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: MKB Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-000000009

mint Megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**),

más részről a(z)

Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.

Székhelye: 5071 Besenyszög, Kígyós major 1.

Telefon: +36 56 487-012

Telefax: +36 56 487-076

Számlavezető bank:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Adószám: 11506115-2-16

Cégjegyzék szám: 16-10-001670

Statisztikai számjel: 11506115-2511-114-16

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban: Felek) a 2022. június 30-án kelt SZ-22000280/BERO2022 számú, a

**„a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén
az „A” vonali medencékben levő kotró berendezés vezetősínpárjainak felújítási
munkálatainak elvégzése”**

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka és tartalma:

Vállalkozó a fenti tárgyú szerződés alapján elkészítette a kivitelezési munkálatokhoz szükséges felújítási terveket és ezt követően kezdte meg a négy szekcióból álló A-vonali medencékben levő kotró berendezés vezetősínpárjainak felújítási munkálatainak elvégzését az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen. Vállalkozó a medencék felújítását ütemezetten, medencénként végezhet, tekintettel arra, hogy biztosítania kellett a további három medence üzemképes működését!

A tárgyi szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás során Megrendelő úgy látta, hogy az egyes szekciókat sorban egymás után tudja majd Vállalkozó részére átadni, de a kivitelezés megkezdésekor az Észak-Pesti telep üzembiztonságát biztosítva először az egyéb karbantartási munkák miatt egyébként is leürített, és munkára alkalmas állapotban lévő 2-es szekción kellett

megkezdeni a kivitelezést. Ezt követően kerülhet sor a 3-as, majd a 4-es és végül az 1-es szekció leürítésére és munkára alkalmas állapotban történő átadására.

Felek a fent leírtak alapján módosítják a szerződés 4.3.2.-4.3.5. pontjait az alábbiak szerint:

- 4.3.2. Vállalkozó második részszámláját az **A-vonali 2-es szekció** utóülepítő medence teljes felújítását követő 15 naptári napos próbaüzem sikeres lezárta után nyújthatja be Megrendelő részére. A részszámla értéke a 2. számú melléklet **3. munkaszakaszában** megadott költségek összege. Amennyiben Vállalkozó élt a 4.2. pontban meghatározott előleg igénybevitelével akkor annak összegét a második részszámlából el kell számolni, le kell vonni. A számlához Vállalkozónak csatolnia kell az **A-vonali 2-es szekció** utóülepítő medence felújítását követően a 3.2.2.9. pont szerint felvett jegyzőkönyvet, mint teljesítést igazoló dokumentumot.
- 4.3.3. Vállalkozó harmadik részszámláját az **A-vonali 3-as szekció** utóülepítő medence teljes felújítását követő 15 naptári napos próbaüzem sikeres lezárta után nyújthatja be Megrendelő részére. A részszámla értéke a 2. számú melléklet **4. munkaszakaszában** megadott költségek összege. A számlához Vállalkozónak csatolnia kell az **A-vonali 3-as szekció** utóülepítő medence felújítását követően a 3.2.2.9. pont szerint felvett jegyzőkönyvet, mint teljesítést igazoló dokumentumot.
- 4.3.4. Vállalkozó negyedik részszámláját az **A-vonali 4-es szekció** utóülepítő medence teljes felújítását követő 15 naptári napos próbaüzem sikeres lezárta után nyújthatja be Megrendelő részére. A részszámla értéke a 2. számú melléklet **5. munkaszakaszában** megadott költségek összege. A számlához Vállalkozónak csatolnia kell az **A-vonali 4-es szekció** utóülepítő medence felújítását követően a 3.2.2.9. pont szerint felvett jegyzőkönyvet, mint teljesítést igazoló dokumentumot.
- 4.3.5. Vállalkozó ötödik részszámláját az **A-vonali 1-es szekció** utóülepítő medence teljes felújítását követő 15 naptári napos próbaüzem sikeres lezárta után nyújthatja be Megrendelő részére. A részszámla értéke a 2. számú melléklet **2. munkaszakaszában** megadott költségek összege. A számlához Vállalkozónak csatolnia kell az **A-vonali 1-es szekció** utóülepítő medence felújítását követően a 3.2.2.9. pont szerint felvett jegyzőkönyvet, mint teljesítést igazoló dokumentumot.

Felek rögzítik, hogy a módosítás következtében nem módosul az igénybe vett előleg mértéke, az egyes részszámlák összege, tovább nem módosul a szerződés 4.1.1.c) pontjában megadott Vállalkozási díj értéke.

Felek a fentiekben leírtak alapján módosítják a szerződés 1. számú mellékletét képező Pénzügyi ütemtervet, mely jelen szerződésmódosítás mellékleteként kerül csatolásra.

A jelen szerződésmódosításra a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdése alapján (nem lényeges módosítás) került sor.



Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022. 12.08.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2
dr. Medovarszki Éva
ált. vezérigazgató-h.
Fűr Csaba
osztályvezető

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő

an



AKVI - PATENT Zrt.

5071 Besenyszög,

Kígyós major

Adószám: 11506115-2-16

1 -

[Handwritten signature]

**Akvi-Patent Fővállalkozási és
Gépészeti Zrt.**
Vállalkozó

Törőcsik Ferenc
vezérigazgató

Melléklet: Módosított 1. számú mellékletet képező Pénzügyi ütemterv

[Handwritten signature]

3/2

[Handwritten signature]