

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

tel.: 06/1-455-4100

fax: 06/1-455-4253

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.

1102 Budapest, Szent László tér 20.

tel.: 06/1-431-7160

fax: 06/1-431-7160

Számlavezető bank: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 10800014-50000006-10625304

Adószám: 10388136-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-068796/90

Statisztikai számjel: 10388136-7112-113-01

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „Keretmegállapodás keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész – VI. szakasz” tárgyban tizenhárom részben. A 8. rész Budapest IV. Görgey Artúr u. (Erkel Gy. u. – Szilágyi út) tekintetében a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Megrendelő és Vállalkozó 2012. május 14-én Vállalkozási Szerződést kötött „Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása VI. szakasz 8. rész Budapest IV. Görgey Artúr u. (Erkel Gy. u. – Szilágyi út)” tárgyban (szerződés száma: 294/2012 KSZ.).

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó feladata a szerződés szerint a fent megnevezett szakasz tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása. Vállalkozónak kiviteli tervdokumentációt kell készítenie majd ezt engedélyeztetnie kell, amelynek során be kell szereznie a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket, a közműpecsételt terveket és a jóváhagyott forgalomtechnikai terveket.

Vállalkozó értesítette Megrendelőt, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadása érdekében beadták a tervanyagot a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A Felügyelőség tényállás tisztázását kérte Vállalkozótól a szennyvízcsatorna kiváltás beruházására vonatkozó lakosegyenérték-kapacitás megadásában, melyre vonatkozóan

2012. október 12-i határidőt állapított meg. Vállalkozó ennek következtében a szerződésben vállalt határidőre a vízjogi létesítési engedélyt nem tudja beszerezni.

Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó által benyújtott iratokat és elfogadta a Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmét.

A fent leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje:

Részteljesítési határidő: 2012.06.28.

Teljesítési határidő: 2013.01.15.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2012. szeptember 28.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

12/1

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő

dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

Mező Ferenc
osztályvezető

K+K

Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.

102. Budapest, Szent László tér 20

Tel: 71-43-11-11

K+K Környezetgazdálkodási és

Közműtervező Kft.

Vállalkozó