

512/2012/KS.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

### FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

tel.: 06/1-455-4100

fax: 06/1-455-4253

cégjegyzék száma: 01-10-042418


adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

penzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),



más részről a

### MÉLY-TERV VÍZ ÉS ENERGIAKÖZMŰ TERVEZŐ Kft.

1093 Budapest, Lónyay utca 28. III. em. 17.

tel.: 1/215-0308

fax: 1/215-0308

cégjegyzék száma: 01-09-166031

adószám: 10752849-2-43

statisztikai számjel: 10752849-7112-113-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

penzforgalmi jelzőszám: 10101009-56809700-01000002

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

közt (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

### Előzmények

Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „Keretmegállapodás keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész – VI. szakasz” tárgyban tizenhárom részben. A 11. rész Budapest XIV. kerület Gvadányi (Kerepesi – Gvadányi sarok – átkötés) tekintetében a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Megrendelő és Vállalkozó 2012. május 14-én Vállalkozási Szerződést kötött „Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása VI. szakasz 11. rész Budapest XIV. kerület Gvadányi (Kerepesi – Gvadányi sarok – átkötés)” tárgyban (szerződés száma: 292/2012 KSZ.).

### Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó feladata a szerződés szerint a fent megnevezett szakasz tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása. Vállalkozónak kiviteli tervdokumentációt kell készítenie majd ezt engedélyeztetnie kell, amelynek során be kell szereznie a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket, a közműpecsételt terveket és a jóváhagyott forgalomtechnikai terveket.

Vállalkozó értesítette Megrendelőt, hogy a XIV. kerületi Önkormányzat nem adta meg a tulajdonosi hozzájárulást. A tulajdonosi hozzájárulás kiadás érdekében további szakmai egyeztetések szükségesek az Önkormányzattal, ezért előre nem látható okból a szerződésben vállalt határidőre a vízjogi létesítési engedélyt nem tudja beszerezni.

126 u

Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó által benyújtott iratokat és elfogadta a Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmét.

A fent leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

**2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje:**

**Részteljesítési határidő: 2012.06.28.**

**Teljesítési határidő: 2013.01.15.**

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2012. szeptember 28.

Budapest, 2012. szeptember 28.  
MÉLY-TERV Víz és Energiaközmű Tervező Kft.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Molnár Terézia  
gazdasági igazgató

Megrendelő

Mező Ferenc  
osztályvezető

LAKATOS JÁNOS  
ügyvezető igazgató

MÉLY-TERV Vízi és  
Energiaközmű Tervező Kft.  
Vállalkozó