

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.
tel.: 06/1-455-4100
fax: 06/1-455-4253
cégjegyzék száma: 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részből a

MÉLY-TERV Vízi és Energiaközmű Tervező Kft.

1093 Budapest, Lónyay utca 28. III. em. 17.
tel.: 1/215-0308
fax: 1/215-0308
cégjegyzék száma: 01-09-166031
adószám: 10752849-2-43
statisztikai számjel: 10752849-7112-113-01
számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10101009-56809700-01000002
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „Keretmegállapodás keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész – VI. szakasz” tárgyban tizenhárom részben. A 12. rész Budapest XIV. Thököly (Hungária krt. – Mexikói út) tekintetében a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Megrendelő és Vállalkozó 2012. május 14-én Vállalkozási Szerződést kötött „Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása VI. szakasz 12. rész Budapest XIV. Thököly (Hungária krt. – Mexikói út)” tárgyban (szerződés száma: 291/2012 KSZ.).

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó feladata a szerződés szerint a fent megnevezett szakasz tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása. Vállalkozónak kiviteli tervdokumentációt kell készítenie majd ezt engedélyeztetnie kell, amelynek során be kell szereznie a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket, a közműpecsételt terveket és jóváhagyott forgalomtechnikai terveket.

Vállalkozó értesítette Megrendelőt, hogy a fent megnevezett szakasz tekintetében a szerződésben vállalt 2012. szeptember 28-i teljesítési határidőt az alábbi okok miatt nem tudja teljesíteni.

- A csatornarekonstrukció során igénybe venni kívánt szakaszon található 32304/1 hrsz-ú földrészlet a Magyar Állam tulajdonában, de a MÁV Zrt ingatlan nyilvántartásában van.

- A vízjogi létesítési engedélyt a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a földrészlet igénybevételevel kapcsolatos megállapodás megkötését követően adja ki.
- A Magyar Állam - Máv Zrt. - FCSM Zrt. közötti megállapodás Vállalkozón kívül álló okok miatt eddig nem kötetett meg.

Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó által benyújtott iratokat és elfogadta a Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmét.

A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje:

Részteljesítési határidő: 2012.06.28.

Teljesítési határidő: 2013.01.15.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2012. szeptember 28.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
12/1

dr. Molnár Terézia
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

Mező Ferenc
Megrendelő
Mező Ferenc
osztályvezető

Budapest, 2012. szeptember 28.

MÉLY-TERV
Víz és Energiaközmű Tervező Kft.
Lakatos János
LAKATOS JÁNOS
üzveztő igazgató
MÉLY-TERV Víz és
Energiaközmű Tervező Kft.
Vállalkozó