

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

Egyfelől a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint

Másfelől a

RELID-SADE Konzorcium

Relid Bau Kft. (Konzorcium vezető)

Székhelye: 1164 Budapest, Lassú u. 1.

Telefon: +36 1 400 1128

Telefax: +36 1 400 1128

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám:

11716008-20144267-00000000

Adószám: 12107719-2-42

Cégjegyzék szám: Cg 01-09-465693

Statisztikai számjel: 12107719-4221-113-01

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (Konzorciumi Tag)

1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

+36 1 887 3400

+36 1 205 6065

BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe

13100007-02507600-00463489

11097875-2-43

Cg 01-09-680188

11097875-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Megrendelő és Vállalkozó 2013. július 29-én Vállalkozási Szerződést (továbbiakban szerződés) kötött a „**Budapest, X. kerület Szlávy utcai (Gyömrői út – Cserkesz utca között) csatornarekonstrukció vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyeztetése, valamint kivitelezési munkáinak elvégzése**” tárgyában (szerződés száma: 319/2013 KSZ.).

Vállalkozó feladata a szerződésben foglaltak alapján az FCSM Zrt tulajdonában és üzemeltetésében lévő, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár területén, illetve közterületen a volt Szlávy utcában húzódó, Ø80 cm átmérőjű közcsontra rekonstrukciója, felújítása két ütemben:

I. ütem: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár területén húzódó csatornaszakasz rekonstrukciója, összesen 62 fm

II. ütem: közterületen húzódó csatornaszakasz rekonstrukciója, összesen 15,2 fm.

Vállalkozónak a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt vízjogi létesítési engedélyezési tervet kellett készítenie, melyet Megrendelő a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a hatóságok álláspontját figyelembe véve írt elő.

A szerződés módosítást megalapozó megállapítások:

A szerződés teljesítése során Vállalkozó a MÉLY-TERV Kft.-t bízta meg a kiviteli, engedélyes tervek elkészítésével. A tervek egyeztetése során megállapítást nyert, hogy az üzem területén húzódó csatorna belső hálózatnak minősül, a közterületi szakasz pedig bekötővezetéknek, így azok létesítése, felújítása nem hatósági engedély köteles.

kiviteli terveket a MÉLY-TERV Kft. Tsz: 384/2013 számon elkészítette, az FCSM Zrt. az üzemeltetői hozzájárulását 542/2013 ÉIG számon kiadta, és ezen dokumentumok birtokában a BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divíziója 1047/3307-6/2013/1048 számon a munkakezdési hozzájárulását megadta.

A fent leírtak, valamint a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a 2013. július 29. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Módosul a szerződés 1.1 pont első bekezdése:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest, X. kerület Szlávy utcai (Gyömrői út – Cserkesz utca között) csatornarekonstrukció kiviteli terveinek elkészítését, valamint kivitelezési munkáinak elvégzését a következők szerint:

Módosul a szerződés 2.1 pontja:

Vállalkozó az 1.1 pontban meghatározott feladatot

Nettó: 79.842.100,- Ft + ÁFA, azaz: Hetvenkilencmillió-nyolcszáznegyvenkettőezer-egyszáz Ft + ÁFA összegért végzi el.

A Felek között létrejött szerződés tárgyának megvalósításához építési hatósági engedély nem szükséges, így nem esnek a fordított ÁFA hatálya alá.

Az Áfa mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg.

Módosul a szerződés 2.3. pontjának (a vállalkozási díj tartalmazza) 3. alpontja:

- szükséges tervezési költségeket

Módosul a szerződés 2. számú mellékletét képező Árazott költségvetés 4. sorának megnevezése és összege:

4. Kiviteli terv készítése Vállalási ár nettó 2.360.000,- Ft.

Módosul a szerződés 2. számú mellékletét képező Árazott költségvetés 11. Mindösszesen sorának az összege: nettó 79.842.100,- Ft.

Módosul a szerződés 4.9.1.1. pontja:

Vállalkozó a szerződés 2 sz. mellékletét képező Vállalkozói költségvetés 4. Kiviteli terv készítése sorában megadott értékben részszámlát nyújthat be, amennyiben Vállalkozó a kiviteli tervet elkészítette, Megrendelővel egyeztetette és jóváhagyatta, illetve a kivitelezéshez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.

Általános jellegű módosítás a szerződésben:

A szerződésnek, illetve mellékleteinek azon további pontjaiban, amelyben vízjogi létesítési engedély szerepel azon Felek a módosítást követően kiviteli tervet értenek!

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 4. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2013. október 7.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

Dr. Medovárosi Csatornázási Művek Zrt.

ált. vezérigazgató-helyettes
Mészáros Ferenc
osztályvezető

RELID BAU

Közműépítő Kft.

1164 Budapest, László u. 1

Adószám: 12107719-2-42

OTP 11716008 20144267

Relid Bau Kft.

Vállalkozó