

Megrendelő szerződés száma

KSZ- 14000278

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.
cégjegyzék száma: 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-000000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részből a

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6.
cégjegyzék száma: 11-09-002946
adószám: 11186580-2-11
statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-000000005-11640007
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban: Felek) a 2013. december 6-án kelt 613/2013 KSZ számú, a

**„1 db 2700 m3-es membrános gáztároló telepítése és üzembe helyezése a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén”**

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A 2013. december 6-án kelt 613/2013 KSZ számú szerződés 3. pont (A teljesítés helye és határideje) 3.2. alpontja szerint:

„Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb 5 (öt) hónappal a szerződés aláírását követően.

A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást követő – jelen szerződés 4.4. pontjában rögzített engedélyekben esetlegesen előírt próbaüzemen kívüli - 7 (hét) napos próbaüzem (amely próbaüzem egybeesik a hatóság által előírt próbaüzemmel a hatóság által jelen szerződés 4.4 pontjában rögzített engedélyekben jelen szerződés 4.9.

F 24

pontja szerinti, sikeres átadás-átvételt követő időpontra, legalább 7 (hét) napos időtartamra előírt próbaüzem esetén) sikeres lezárása.

Vállalkozó kötelessége az illetékes hatóságok előtti teljes körű ügyintézés, így különösen de nem kizárólagosan Vállalkozó köteles a hatóságokat értesíteni, a bejelentéseket megtenni, az engedélyeket – így különösen de nem kizárólagosan a 320/2010 Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f) pontja szerinti építési hatósági engedélynek minősülő MMBH engedélyt – beszerezni.”

Vállalkozó a teljesítés során értesítette Megrendelőt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala – Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósághoz 2014 februárjában benyújtott engedélykérelem alapján a Hatóság – az irányadó határidőn túl – csak 2014. április 17. napján kereste meg az illetékes szakhatóságokat az eljárásban szükséges állásfoglalásuk megadása iránt, amely állásfoglalások kiadása és az engedélyezési eljárás még folyamatban van. A fentiek alapján a hatósági eljárás elhúzódására tekintettel a teljesítés Vállalkozó részéről a szerződésben foglaltaknál hosszabb időt vesz igénybe.

A teljesítési határidő meghosszabbítása miatt, figyelemmel a 306/2011. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra, szükséges részszámlázás lehetőségének biztosítása.

A rögzített indokok miatt Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § alapján – közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződés 3. pontja 3.2. alpontját az alábbiak szerint módosítják.

A 3. pont (A teljesítés helye, határideje) 3.2. alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb 9 (kilenc) hónappal a szerződés aláírását követően.

A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást követő – jelen szerződés 4.4. pontjában rögzített engedélyekben esetlegesen előírt próbaüzemen kívüli - 7 (hét) napos próbaüzem (amely próbaüzem egybeesik a hatóság által előírt próbaüzemmel a hatóság által jelen szerződés 4.4 pontjában rögzített engedélyekben jelen szerződés 4.9. pontja szerinti, sikeres átadás-átvételt követő időpontra, legalább 7 (hét) napos időtartamra előírt próbaüzem esetén) sikeres lezárása.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.4. pontjában rögzített, az illetékes hatóságok eljárásának Vállalkozó által Megrendelő felé igazolt, Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból történő elhúzódása; valamint a hatóság által előírt 4 hetet meghaladó időtartamú próbaüzem esetén a hatóság által előírt próbaüzem a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező műszaki ütemtervben rögzített 4 héten felüli időtartama nem jelenti Vállalkozó jelen szerződés 8.1.1. pontja szerinti késedelmét.

A 6.3. pont (Számlakiállítás, fizetési ütemezés) helyébe az alábbiak lépnek:

A 6.3. pont (Számlakiállítás, fizetési ütemezés) helyébe az alábbiak lépnek:

6.3.1. Megrendelő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján biztosítja a részszámlázás lehetőségét a következők szerint. Megrendelő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult.

6.3.2. Az első részszámlát vállalkozó a jelen szerződés 4.4. pontjában foglalt engedély(ek) beszerzését követően jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A részszámlát 4 példányban kell benyújtani, és csatolni kell hozzá a beszerzett engedély(ek) 1 eredeti példányát (példányait). Az első részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj 50 %-a.

6.3.3. A végszámlát vállalkozó a szerződésben előírt műszaki feltételek teljesítését követően jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A végszámlát 4 eredeti példányban kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az eszköz telepítéséről készített sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvének 1 eredeti példányát. A végszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj fennmaradó 50 %-a.

6.3.4. A 6.2. pontban foglalt előleg elszámolása a részszámlából és a végszámlából egyenlő arányban (levonással) történik.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2014. május 14.


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Palkó György
vezérigazgató
Megrendelő

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.


FLÁVY Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Vállalkozó
FLÁVY KFT.
2800 Tatabánya, Turul u. 6.

For m be