

Megrendelő szerződés száma

KSZ- 14000279

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.
cégjegyzék száma: 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-000000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről a

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6.
cégjegyzék száma: 11-09-002946
adószám: 11186580-2-11
statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban: Felek) a 2013. december 6-án kelt 612/2013 KSZ számú, a

**„1 db 2700 m³-es membrános gáztároló telepítése és üzembe helyezése a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepén”**

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítással érintett rész, és a módosítás indoka:

A 2013. december 6-án kelt 612/2013 KSZ számú szerződés 3. pont (A teljesítés helye és határideje) 3.2. alpontja az alábbiakról rendelkezik:

„Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb 5 (öt) hónappal a szerződés aláírását követően.

A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást követő – jelen szerződés 4.4. pontjában rögzített engedélyekben esetlegesen előírt próbaüzemen kívüli - 15 (tizenöt) napos próbaüzem (amely próbaüzem egybeesik a hatóság által előírt próbaüzemmel a hatóság által jelen szerződés 4.4 pontjában rögzített engedélyekben jelen

Fel

szerződés 4.9. pontja szerinti, sikeres átadás-átvételt követő időpontra, legalább 15 (tizenöt) napos időtartamra előírt próbaüzem esetén) sikeres lezárása.

Vállalkozó kötelessége az illetékes hatóságok előtti teljes körű ügyintézés, így különösen de nem kizárólagosan Vállalkozó köteles a hatóságokat értesíteni a bejelentéseket megtenni, az engedélyeket – így különösen de nem kizárólagosan a 320/2010 Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f) pontja szerinti építési hatósági engedélynek minősülő MMBH engedélyt – beszerezni.”

Vállalkozó a teljesítés során értesítette Megrendelőt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala – Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósághoz 2014 februárjában benyújtott engedélykérelem alapján a Hatóság - az irányadó határidőn túl – csak 2014. április 17. napján kereste meg az illetékes szakhatóságokat az eljárásban szükséges állásfoglalásuk megadása iránt, amely állásfoglalások kiadása és az engedélyezési eljárás még folyamatban van. A fentiek alapján a hatósági eljárás elhúzódására tekintettel a teljesítés Vállalkozó részéről a szerződésben foglaltaknál hosszabb időt vesz igénybe.

A teljesítési határidő meghosszabbítása miatt, figyelemmel a 306/2011. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra, kötelező részszámlázás lehetőségének biztosítása.


A rögzített indokok miatt Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § alapján – közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződés 3. pontja 3.2. alpontját az alábbiak szerint módosítják:

A 3. pont (A teljesítés helye, határideje) 3.2. alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb 9 (kilenc) hónappal a szerződés aláírását követően.

A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást követő – jelen szerződés 4.4. pontjában rögzített engedélyekben esetlegesen előírt próbaüzemen kívüli - 15 (tizenöt) napos próbaüzem (amely próbaüzem egybeesik a hatóság által előírt próbaüzemmel a hatóság által jelen szerződés 4.4 pontjában rögzített engedélyekben jelen szerződés 4.9. pontja szerinti, sikeres átadás-átvételt követő időpontra, legalább 15 (tizenöt) napos időtartamra előírt próbaüzem esetén) sikeres lezárása.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.4. pontjában rögzített, az illetékes hatóságok eljárásának Vállalkozó által Megrendelő felé igazolt, Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból történő elhúzódása; valamint a hatóság által előírt 4 hetet meghaladó időtartamú próbaüzem esetén a hatóság által előírt próbaüzem a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező műszaki ütemtervben rögzített 4 héten felüli időtartama nem jelenti Vállalkozó jelen szerződés 8.1.1. pontja szerinti késedelmét.



Fey

A 6.3. pont (Számlakiállítás, fizetési ütemezés) helyébe az alábbiak lépnek:

6.3.1. Megrendelő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján biztosítja a részszámlázás lehetőségét a következők szerint. Megrendelő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult.

6.3.2. Az első részszámlát vállalkozó a jelen szerződés 4.4. pontjában foglalt engedély(ek) beszerzését követően jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A részszámlát 4 példányban kell benyújtani, és csatolni kell hozzá a beszerzett engedély(ek) 1 eredeti példányát (példányait). Az első részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj 50 %-a.

6.3.3. A végszámlát vállalkozó a szerződésben előírt műszaki feltételek teljesítését követően jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A végszámlát 4 eredeti példányban kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az eszköz telepítéséről készített sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvének 1 eredeti példányát. A végszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj fennmaradó 50 %-a.


6.3.4. A 6.2. pontban foglalt előleg elszámolása a részszámlából és a végszámlából egyenlő arányban (levonással) történik.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.


Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2014. május⁵


Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Pálkó György
vezérigazgató

*
Mégrendelő


FLÁVY Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Vállalkozó
FLÁVY KFT.
2800 Tatabánya, Turul u. 6.

Fel
an
all