

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

tel.: 06/1-455-4100

fax: 06/1-455-4253

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.

1102 Budapest, Szent László tér 20.

tel.: 06/1-431-7160

fax: 06/1-431-7160

Számlavezető bank: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 10800014-50000006-10625304

Adószám: 10388136-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-068796/90

Statisztikai számjel: 10388136-7112-113-01

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó 2012. május 14-én Vállalkozási Szerződést kötött „Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása VI. szakasz 8. rész Budapest IV. Görgey Artúr u. (Erkel Gy. u. – Szilágyi út)” tárgyban (szerződés száma: 294/2012 KSZ.), tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátására.

Vállalkozó az elfogadott kiviteli tervdokumentációk engedélyeztetési eljárása során értesítette Megrendelőt, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadása érdekében beadták a tervanyagot a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A Felügyelőség tényállás tisztázását kérte Vállalkozótól a szennyvízcsatorna kiváltás beruházására vonatkozó lakosegyenérték-kapacitás megadásában. Vállalkozó ennek következtében a szerződésben vállalt határidőre a vízjogi létesítési engedélyt nem tudta beszerezni. Emiatt Felek a fent megnevezett szerződést 2012. szeptember 28-án módosították, mely alapján a teljesítés határideje 2013. január 15-re módosult (517/2012 KSZ.).

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó az általánosan kialakult engedélyezési gyakorlatnak megfelelő tette meg ajánlatát az engedélyes tervek benyújtásának határidejére. A fent hivatkozott szerződésben, illetve módosításban a teljesítési határidők is ez alapján kerültek megállapításra, megadásra.

Vállalkozó 2013. január 07-én értesítette Megrendelőt, hogy a módosított határidőre nem tudja megszerezni a vízjogi létesítési engedélyt, mivel ehhez szükséges a IV. kerületi Önkormányzat

tulajdonosi hozzájárulása. Vállalkozó az Önkormányzathoz benyújtotta a szükséges iratokat a tulajdonosi hozzájárulás megadásához, de további adatszolgáltatások, tényállás tisztázások váltak szükségessé.

Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó által benyújtott iratokat és megállapította, hogy az engedélyezési eljárás módosított teljesítési határideje az engedélyezési eljárás során szükségessé váló, előre nem látható, további egyeztetések és adatközlések miatt nem teljesíthető és elfogadta a Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmét.

A fent leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje:

Részteljesítési határidő: 2012.06.28.

Teljesítési határidő: 2013.07.01.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Felek kijelenti, hogy amennyiben a módosított teljesítési határidőig nem történik meg az engedélyes tervek leszállítása, a szerződés megszüntetésre kerül.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 4. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2013. január 14.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

12/1




Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.


Megrendelő

dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató



Mező Ferenc
osztályvezető


Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
11. 2. Budapest, Szent László tér 20.
Tel/Fax: 06-7158



**K+K Környezetgazdálkodási és
Közműtervező Kft.**
Vállalkozó

57
58