

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

tel.: 06/1-455-4100

fax: 06/1-455-4253

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

MÉLY-TERV Vízi és Energiaközmű Tervező Kft.

1093 Budapest, Lónyay utca 28. III. em. 17.

tel.: 1/215-0308

fax: 1/215-0308

cégjegyzék száma: 01-09-166031

adószám: 10752849-2-43

statisztikai számjel: 10752849-7112-113-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10101009-56809700-01000002

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó 2012. május 14-én Vállalkozási Szerződést kötött „Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása VI. szakasz 13. rész Budapest XIV. Füredi u. (Szentmihályi út – Vezér u.)” tárgyban (szerződés száma: 298/2012 KSZ.), tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátására.

Vállalkozó az elfogadott kiviteli tervdokumentációk engedélyeztetési eljárása során értesítette Megrendelőt, hogy a XIV. kerületi Önkormányzat nem adta meg a tulajdonosi hozzájárulást. A tulajdonosi hozzájárulás kiadás érdekében további szakmai egyeztetések váltak szükségessé az Önkormányzattal, ezért előre nem látható okból a szerződésben vállalt határidőre a vízjogi létesítési engedélyt nem lehetett beszerezni. Ennek következtében Vállalkozó és Megrendelő a fent megnevezett szerződést 2012. szeptember 28-án módosították, melyben a teljesítés határideje 2013. január 15-re módosult (513/2012 KSZ.).

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó az általánosan kialakult engedélyezési gyakorlatnak megfelelő tette meg ajánlatát az engedélyes tervek benyújtásának határidejére. A fent hivatkozott szerződésben, illetve módosításban a teljesítési határidők is ez alapján kerültek megállapításra, megadásra.

Vállalkozó 2013. január 08-án tájékoztatta Megrendelőt, hogy a XIV. kerületi Önkormányzat továbbra sem adta meg a tulajdonosi hozzájárulást, mivel további adatszolgáltatások, tényállás tisztázások váltak szükségessé. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a vízjogi létesítési engedélyt az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása

nélkül nem adja meg, így Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni a módosított határidőre.

Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó által benyújtott iratokat és megállapította, hogy az engedélyezési eljárás módosított teljesítési határideje az engedélyezési eljárás során szükségessé váló, előre nem látható, további egyeztetések és adatközlések miatt nem teljesíthető és elfogadta a Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmét.

A fent leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje:

Részteljesítési határidő: 2012.06.28.

Teljesítési határidő: 2013.07.01.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Felek kijelenti, hogy amennyiben a módosított teljesítési határidőig nem történik meg az engedélyes tervek leszállítása, a szerződés megszüntetésre kerül.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 4. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2013. január 14.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

12/1

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

Megrendelő
Féző Ferenc
osztályvezető

MÉLY-TERV

Energiaközmű Tervező Kft.

LÁTKATOS JÁNOS

ügyvezető igazgató

MÉLY-TERV Víz és

Energiaközmű Tervező Kft.

Vállalkozó