

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 1 4554 224
Telefax: +36 1 4554 232
Számlavezető bank: Budapest Bank ZRt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
Adószám: 10893850-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
- a továbbiakban mint **Megrendelő**

BONEX Építőipari Kft.

Székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Gyimesi köz 2.
Fióktelep: 1134 Budapest, Szabolcs u. 29.
Telefon: +36 1 236 6040
Telefax: +36 1 320 0479
Számlavezető bank: Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 18800001-10381328-11000011
Adószám: 10381328-2-13
Cégjegyzék szám: Cg 13-09-078806
Statisztikai számjel: 10381328-4221-113-13
- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó a 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 2014. április 14-én Vállalkozási Szerződést kötött „**Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése a 2010-2014. második szakasz XV. ütemében a Budapest, V. kerület, Kossuth tér 235/235 cm főgyűjtő (4467128-4466118 sz. aknák között)**” tárgyban (szerződés száma: KSZ-14000202).

Vállalkozó feladata a szerződésben foglaltak alapján a Budapest V. kerület, Kossuth tér 235/235 cm főgyűjtő 4467128-4466118 sz. aknái (továbbiakban tárgyi csatornaszakasz) közötti csatornaszakasz rekonstrukciós munkálatainak elvégzése.

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkakezdési hozzájárulás kérelmét Vállalkozó a szerződéskötést követően benyújtotta az illetékes hatóságoknak. Az V. kerületi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását 2014. május 19-i keltezésű levelében megtagadta. Megrendelő és Vállalkozó képviselői egyeztetéseket folytattak a munka halaszthatatlan kivitelezésének megkezdése érdekében az Önkormányzattal. Az egyeztetéseket követően az Önkormányzat a kivitelezést ütemekre bontva engedélyezte. Az első ütem 2014. június 23 - 2014. szeptember 20. napjáig, a második ütem előreláthatólag 2014. október 15 – 2014. december 15. napjáig tart.

Az ajánlattétel során nem volt előre látható, hogy Vállalkozó nem kapja meg időben a munkakezdéshez szükséges hozzájárulást, amelynek birtokában a munkálatokat a tervezett ütemben és határidőkben el be tudták volna fejezni. Az sem volt előre látható, hogy a munkálatokat csak több ütemben fogja az Önkormányzat engedélyezni, amely jelentősen módosítja az eredetileg vállalt befejezési határidő dátumát. A kialakult körülmények teljes körű ismeretében Megrendelő és Vállalkozó képviselői megállapították, hogy a rekonstrukcióval érintett csatornaszakaszon az ajánlattétel során előre nem látható körülmények miatt szükséges a szerződést módosítani.



A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §, továbbá a Közbeszerzések Tanácsának kiadott útmutatója alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint módosítják:

Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés határidejét 2014. december 15-re módosítják.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a II. ütem kivitelezésére vonatkozó hatósági engedély, Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból, Vállalkozó által Megrendelő felé igazoltan jelen szerződésben rögzített időponttól eltérő, későbbi kivitelezési határidőt állapít meg, az nem jelenti Vállalkozó KSZ-14000202 számú szerződés 9.4. pontja szerinti késedelmét.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként benyújtja a módosított megvalósítási és pénzügyi ütemtervet. Amennyiben a II. ütem kivitelezésére vonatkozó hatósági engedély, Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból, Vállalkozó által Megrendelő felé igazoltan jelen szerződésben rögzített időponttól eltérő kivitelezési határidőt állapít meg, úgy Felek megállapodása alapján Vállalkozó új megvalósítási és pénzügyi ütemterv benyújtására köteles, amelyet Megrendelő – az ütemtervvel való egyetértése – elfogad.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 8. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Módosított megvalósítási és pénzügyi ütemterv

Budapest, 2014. június 25.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

Megrendelő

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Mező Ferenc
osztályvezető

BONEX
ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
BONEX Kft.
Vállalkozó

	BONEX Építőipari Kft. 1134 Budapest, Szabolcs utca 29. Tel: 329-8608 Fax: 320-0479	Munkaszám: 210-2645
---	---	--------------------------------------

MÓDOSÍTOTT ÜTEMTERV


Munka megnevezése:

V. kerület, Kossuth téri 235/235 cm főgyűjtő (4467128-4466118 sz. aknák között) rekonstrukciója

Szerződés adatai

Kezdés:	2014. év	IV. hó	14. nap
Befejezés:	2014. év	XII. hó	15. nap

Készítette: Borúzs Csongor

dátum: Bp. 2014. VI. 25.
aláírás: 

Ellenőrizte: Szöllősi Szabolcs

dátum: Bp. 2014. VI. 25.
aláírás: 

Jóváhagyta: Cseh Imre

dátum: Bp. 2014. VI. 25.
aláírás: 

Módosítás:

V. kerület, Kossuth téri 235/235 cm főgyűjtő (4467128-4466118 sz. aknák között) rekonstrukciója

Munkaszám: 210-2645

MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS

Szakasz:	Számlák műszaki tartalma:	Teljesítési határidő	Nettó összeg:(Ft)	27 % ÁFA	Bruttó összeg:(Ft)
I.szakasz	Tervezés, engedélyeztetés, előkészítési munkák, a csatornaszakasz takarítása és profilra vésése, a háttöltés injektálása	2014. július 11.	129 000 000	34 830 000	163 830 000
	Közút nem közlekedési célú igénybevételének a díja	2014. július 11.	0	0	0
II.szakasz	Folyóka bélelése kompletten, 388 fm hosszban	2014. július 28.	109 237 000	29 493 990	138 730 990
III.szakasz	Padka fölötti csatornaszelvény bélelése kompletten, 194 fm hosszban	2014. november 14.	116 050 000	31 333 500	147 383 500
IV. szakasz	Padka fölötti csatornaszelvény bélelése kompletten, 194 fm hosszban	2014. december 12.	116 050 000	31 333 500	147 383 500
Végyszámla:	Levonulás, munkaterület rendezése	2014. december 15.	1 163 000	314 010	1 477 010
Összesen:			471 500 000	127 305 000	598 805 000

Budapest, 2014. június 25.



