

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

tel.: 06/1-455-4100

fax: 06/1-455-4253

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

penzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.

Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20.

Telefon: +36 1-431-7160

Telefax: +36 1-431-7160

Számlavezető bank: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Pénzforgalmi jelzőszám: 10800014-50000006-10625304

Adószám: 10388136-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-068796/90

Statisztikai számjel: 10388136-7112-113-01

továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: **Felek**), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „Keretmegállapodás keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész – VIII. szakasz” tárgyban négy részben. Az 4. rész Budapest V. kerület Váci u. [Szabadsajtó út – Duna u.), Szabadsajtó út (Ferenciek tere-Váci u.) között] tekintetében a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Megrendelő és Vállalkozó 2012. november 19-én Vállalkozási Szerződést kötött (szerződés száma: 540/2012 KSZ.). Vállalkozó feladata a szerződés szerint a fent megnevezett szakasz tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása. Vállalkozónak kiviteli tervdokumentációt kell készítenie majd ezt engedélyeztetnie kell, amelynek során be kell szereznie a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket, a közműpecsételt terveket és jóváhagyott forgalomtechnikai terveket.

Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációt elkészítette, melyet Megrendelő elfogadott. Vállalkozó ezt követően benyújtotta a kiviteli terveket az illetékes hatóságokhoz engedélyezésre.

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó többszöri szóbeli egyeztetést követően, 2013. március 19-én írásban értesítette Megrendelőt, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a vízjogi létesítési engedélyt az értesítés napjáig még nem adta meg.

Vállalkozó az általánosan kialakult engedélyezési gyakorlatnak megfelelő tette meg ajánlatát az engedélyes tervek benyújtásának határidejére. Az ajánlattétel során nem volt előre látható, hogy a

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyezési eljárásának ideje az általánosan elvárható időnél több időt vesz igénybe. Ennek következtében Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt 2013. március 20-i határidőre.

A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:


- 2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje:**
Részteljesítési határidő: 2012.12.20.
Teljesítési határidő: 2013.07.01.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.


Budapest, 2013. március 20.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
 12

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Megrendelő
dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

Mező Ferenc
osztályvezető

K+K
Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
1102. Budapest, Szent László tér 20.
Tel./Fax: 434 1439


**K+K Környezetgazdálkodási és
Közműtervező Kft.**
Vállalkozó