

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

1287/14000641
sade szerz.sz.: 128 2475-14 2019-01

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 1 4554 224
Telefax: +36 1 4554 232
Számlavezető bank: Budapest Bank ZRt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
Adószám: 10893850-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
- a továbbiakban mint **Megrendelő**

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Telefon: +36 1 887 3400
Telefax: +36 1 205 6065
Számlavezető bank: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
Pénzforgalmi jelzőszám: 13100007-02507600-00463489
Adószám: 11097875-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-09-680188
Statisztikai számjel: 11097875-4221-113-01
- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó a 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 2014. április 28-án Vállalkozási Szerződést kötött „**Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése 2010-2014. második szakasz XV. ütemében a Budapest, II. kerület, Széll Kálmán tér (R1/0-R1/5 szakasz, R/12-R/15 szakasz, R/12-R11/5 szakasz)**” tárgyban (szerződés száma: KSZ-14000229).

Vállalkozó feladata a szerződésben foglaltak alapján a Budapest, II. kerület, Széll Kálmán tér (R1/0-R1/5 szakasz, R/12-R/15 szakasz, R/12-R11/5 szakasz) (továbbiakban tárgyi csatornaszakasz) közötti csatornaszakasz rekonstrukciós munkálatainak elvégzése.

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Megrendelő a tárgyi csatornaszakasz kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során előírt határidők tekintetében figyelembe vette, hogy a kivitelezés során majd alkalmazkodni kell a Széll Kálmán téri generálorganizációs ütemtervben foglaltakhoz. Vállalkozó ajánlatát és a kivitelezés ütemtervét ennek megfelelően készítette el és nyújtotta be.

Vállalkozó a szerződést kötést követően a kivitelezés megkezdésekor megkérte a kivitelezéshez szükséges engedélyeket az illetékes hatóságoktól. A BKK Közúti Közlekedési Divíziója által kiadott 1047/169-172/2013/104 ikt. számú munkakezdési hozzájárulási engedély csak a Szilágyi Erzsébet fasor és a Krisztina körúti ágakon engedélyezte a csatornarekonstrukciót, azon belül is a gerinccsatornák bélelését, indító-fogadó aknák elkészítését, illetve az ezekben épülő műtárgyak kivitelezését.

A csatornarekonstrukció további ütemeire (Szilágyi Erzsébet fasor és a Krisztina körúti ágakon házi bekötések, víznyelők és köztes tisztítóaknak megépítése; Margit körúton nyíltárkos feltárással kivitelezendő szakasz; Margit krt.-Széna tér között csőszigeteléssel építendő szakasz) vonatkozóan azonban nem adta meg a munkakezdési hozzájárulási engedélyt, mivel a „**Széll Kálmán tér felújítása**” és a „**Budai fonódó villamos közlekedés megteremtése**” elnevezésű fővárosi és Európai Unió forrásból megvalósuló közlekedésfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó munkálatok még nem kezdődtek meg. A BKK által adott tájékoztatás alapján ezen elmaradó szakaszokra vonatkozó munkakezdési hozzájárulási engedélyeket előreláthatólag jövő év tavaszi munkavégzéssel adják majd meg.

11/

A fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlattétel során nem volt előre látható, hogy Vállalkozó a kivitelezést követően nem kapja meg a teljes szakaszra vonatkozóan a munkakezdési hozzájárulási engedélyt, amelynek következtében az ajánlattételkor, illetve a szerződésben vállalt határidőket nem tudja tartani. A kialakult körülmények teljes körű ismeretében Megrendelő és Vállalkozó képviselői megállapították, hogy a teljesítési késedelem nem róható fel Vállalkozónak és szükséges a szerződést módosítani.

A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §, továbbá a Közbekérzések Tanácsának kiadott útmutatója alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint módosítják:

Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés határidejét 2015. szeptember 30-ra módosítják. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként benyújtja a módosított megvalósítási és pénzügyi ütemtervet.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 8. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Módosított megvalósítási és pénzügyi ütemterv

Budapest, 2014. augusztus 29.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

Megrendelő
dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Mező Ferenc
osztályvezető

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft.
Vállalkozó

SADE-Magyarország
Mélyépítő Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Tel.: 1/887-34-00 Fax: 1/205-60-65

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

1. sz. módosítás

Budapest II. kerület Széll Kálmán tér

1. Rész-számla

Műszaki tartalom:

Bélelés: R1/15-R1/12; R1/12-R11/5; R1/15-R1/12; R1/12-R11/5; R1/12-R1/5 szakaszokon
Műtárgy építés, burkolathelyreállítás: R1/12; R1/15; R11/2

Készültségi fok: 50%
Teljesítési határidő: 2014.szeptember 30.
Számla nettó összege:

94 250 000 Ft

2. Rész-számla

Műszaki tartalom:

DN800 Microtunneling sajtolásos csatorna építés

Készültségi fok: 70%
Teljesítési határidő: 2015. május 31.
Számla nettó összege:

37 700 000 Ft

Végszámla

Műszaki tartalom:

Bélelt szakaszokon a köztes tisztító aknák, víznyelők, házibekötések átépítése; DN800 nyíltárkos csatorna építés. Befejező munkálatok, műszaki átadás-átvétel.

Készültségi fok: 100%
Teljesítési határidő: 2015. szeptember 30.
Számla nettó összege:

56 550 000 Ft

Mindösszesen:

188 500 000 Ft

Budapest, 2014.08.29..



