

**Megrendelő szerződés száma**

**Központi:** 470 /2013 Ksz.

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

**Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről az

**Rück Mérnöki Iroda Kft.**

székhelye: 1119 Budapest, Tass utca 8. Fsz. 1.

cégjegyzék száma: 01-09-9222580

adószám: 14843802-2-43

statisztikai számjel: 14843802-7112-113-01

számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000071-43850002

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek) a 2013. július 1-jén kelt 247/2013 KSZ számú, a

### **„Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen előülepítők vízszint növelése”**

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A 2013. július 1-jén kelt 247/2013 KSZ számú szerződés 3. pont (A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás) első bekezdése szerint:

Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Megvalósítási Ütemterv alapján, az abban megállapított határidő(k)ben végzi el.

Tekintettel arra, hogy a munkavégzés a telep kivitelezés alá vont részeinek leállításával történik, az effektív munkálatok nem léphetik túl a 48 órát. Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett a munkálatokat befejezi és átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő birtokába adja a szerződéskötéstől számított 40 (negyven) napon belül.

A teljesítés folyamán, 2013. augusztus 2-án a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség III. fokozatú vízminőség-védelmi készültséget rendelt el a befogadó Ráckevei-Soroksári Duna ágán. A vízminőség-védelmi készültségre

*RCF*

Fey

tekintettel Megrendelő korlátozott minden szennyvíztisztítási határfokot érintő, illetve tisztított víz határértéket esetlegesen befolyásoló beruházási tevékenységet. A kifolyó víz kibocsátási határértékeinek esetleges romlásának elkerülése érdekében ezen időszakban nem lehetséges a kivitelezéssel érintett előülepitőkön és a biológiai ágakon olyan jellegű beavatkozásokat végrehajtani, amelyek a fentieket előidézhetik.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § alapján felek – közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződés 3. pontja első bekezdését, 6.2. pontját, valamint a 3. számú melléklet táblázatát az alábbiak szerint módosítják.

**A 3. pont (A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás) első bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:**

Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkákat a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező Megvalósítási Ütemterv alapján, az abban megállapított határidő(k)ben végzi el.

Tekintettel arra, hogy a munkavégzés a telep kivitelezés alá vont részeinek leállításával történik, az effektív munkák nem léphetik túl a 48 órát.

Vállalkozó az Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett **a munkákat befejezi és átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb 2013. november 30. napjáig.**

**A 3. számú melléklet (Megvalósítási Ütemterv) táblázatának 4. (Munka kezdete) és 5. (Munka befejezése) oszlopának valamennyi sorában a „szerződéskötést” szó helyébe a „szerződésmódosítást” szó lép.**

**A szerződés 6.2. pontja (Vállalkozó jogai és kötelezettségei) a következő bekezdéssel egészül ki:**

Vállalkozó köteles olyan munkanemeket, illetve technológiai – műszaki ütemtervet alkalmazni a kivitelezés során, amely biztosítja, hogy Megrendelő minden körülmény mellett eleget tudjon tenni a mindenkor hatályos vízminőség-védelmi elvárásoknak.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 5 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2013. október 28.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Palkó György  
vezérigazgató Megrendelő

Dr. Medovárszki Éva  
ált. vezérigazgató-h.

RÜCK MÉRNÖKI IRODA Kft.  
1192 Budapest, Tas u. 8.  
Adószám: 14843802-2-43  
E-mail: ruckistvan@gmail.com

Rück Mérnöki Iroda Kft.

Vállalkozó