

Megrendelő szerződés száma

KSZ- 2014000794

Vállalkozó szerződés száma

FLSZ.2013.11.001/1m

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről a

**Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

**FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

székhelye: 2800 Tatabánya, Turul u. 6.

cégjegyzék száma: 11-09-002946

adószám: 11186580-2-11

statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11

számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

között (a továbbiakban: Felek) a 2013. november 22-én kelt 546/13 KSZ és FLSZ.2013.11.001 számú, a

### **„Víztelenített iszaptároló tervezése, megépítése, üzembe helyezése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén”**

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

#### A módosítással érintett rész, és a módosítás indoka:

A 2013. november 22-én kelt 546/13 KSZ és FLSZ.2013.11.001 számú szerződés 3. pont (A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás) 3.1. alpont második mondata az alábbiakról rendelkezik:

*„Vállalkozó az Ütemterv és a Kivitelezési Terv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett a szerződést teljesíti legkésőbb 7 hónappal a szerződés aláírását követően.”*

Vállalkozó a teljesítés során értesítette Megrendelőt, hogy a víztelenített iszaptároló tervezése, megépítése és üzembe helyezése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén tárgyú szerződés teljesítési határidejét módosítani szükséges. Az iszapsiló helyszíni szerelésével kapcsolatos munkák elvégzéséhez az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepen található 1 tonnás darupálya 3 tonnásra való átépítése és annak hatósági engedélyeztetése szükséges. Az 1 tonnás darupálya 3 tonnásra való átépítése és az ehhez szükséges négy közbelső vb. főtartó pillérének megerősítése iránti engedély 2014. februárjában került benyújtásra Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Építésigazgatási Osztályához, amelyet a hatóság 2014. február 19. napján hozott végzésében hatáskör hiányára hivatkozással áttett Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyeleti Osztályához. Budapest Főváros Kormányhivatala

V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyeleti Osztálya 2014 márciusában hatásköri vitát kezdeményezett, amely hatásköri vitában 2014. június 22. napjáig nem született döntés

Vállalkozó teljesítéséhez szükséges darupálya átépítése és az ahhoz szükséges engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt Vállalkozón kívül álló, a szerződéskötéskor előre nem látható okból a teljesítés Vállalkozó részéről a szerződésben foglaltaknál hosszabb időt vesz igénybe.

A rögzített indokok miatt Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § alapján – közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződés 3. pont (A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás) 3.1. alpont második mondatát az alábbiak szerint módosítják:

**A 3. pont (A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás) 3.1. alpont második mondata helyébe az alábbiak lépnek:**

Vállalkozó az Ütemterv és a Kivitelezési Terv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb a 3 tonnás darupálya üzembe helyezésétől számított hat héten belül. Nem számít bele a teljesítés időtartamába az az időtartam, amely alatt Vállalkozó önhibáján kívül nem tud munkát végezni a munkaterületen.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2014. június 22.

  
**Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**  
**Palkó György**  
vezérigazgató  
Megrendelő **dr. Medovárszki Éva**  
ált. vezérigazgató h.

  
**FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
Vállalkozó  
**FLÁVY KFT.**  
2800 Tatabánya, Turul u. 6.