

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 1 4554 224
Telefax: +36 1 4554 232
Számlavezető bank: Budapest Bank ZRt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
Adószám: 10893850-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
 - a továbbiakban mint **Megrendelő**

Colas Alterra Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Telefon: +36 1 883 1440
Telefax: +36 1 883 1599
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00151278-00100007
Adószám: 13961149-2-44
Cégjegyzék szám: 01-10-048283
Statisztikai számjel: 13961149-4221-114-01
 - a továbbiakban mint **Vállalkozó**

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó a 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 2014. június 10-én Vállalkozási Szerződést kötött KSZ-14000328 iktatási számon „**Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése 2010-2014. második szakasz XVI. ütemében a Budapest, V-XIII. kerület, Pesti Duna-parti főgyűjtő [4466118 (Markó u.) - 4472097 (Szent István park) számú aknák között]**” tárgyban (továbbiakban alapszerződés).

Vállalkozó feladata az alapszerződésben foglaltak alapján a Budapest, V-XIII. kerület, Pesti Duna-parti főgyűjtő [4466118 (Markó u.) - 4472097 (Szent István park) számú aknák között] (továbbiakban tárgyi csatornaszakasz) közötti csatornaszakasz rekonstrukciós munkálatainak elvégzése.

I. Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

1. Felek az alapszerződést 2014. szeptember 30-án módosították az alábbi előre nem látható körülmények miatt:

Vállalkozó és a Bonex Kft. munkálatai a Stollár Béla és a Markó utca közötti szakaszon egymással összekapcsolódnak a következők szerint: A Bonex Kft. által alkalmazott technológia során szükséges nagy méretű ŰPE alagút elemek lehelyezése, melyet kizárólag a Vállalkozó által rekonstruált szakaszon, a Balassi Bálint utca és Stollár Béla utca kereszteződésében kialakított anyagleadó aknán keresztül tud megoldani. A leadásra kerülő boltozati elemek az eredeti szelvényméretű csatornában elférnek, ezért innen kerülnek betolásra a beépítési helyükre. Vállalkozó ezen a közös szakaszon lött betonos technológiával - a felszín megbontása nélkül – erősíti meg belülről a meglévő főgyűjtőt. A Bonex Kft. munkakezdési engedélyeit 3 hónapos késéssel kapta meg, amely alapján ezen a közös szakaszon 2014-ben munkavégzés nem lehetséges. Ennek következtében Vállalkozó nem tudja teljeskörűen elvégezni a szerződésben vállalt csatornarekonstrukció munkálatait. Amennyiben Vállalkozó elvégezné ezen a közös szakaszon a csatornarekonstrukciós munkálatait a Bonex Kft. teljesítése ellehetetlenülne. A Vállalkozó kivitelezési munkálatait a Stollár Béla és a Markó utca közötti szakaszon csak a Bonex Kft. teljesítését követően tudja elkezdni.

2. Vállalkozó a kivitelezés megkezdését követően a tárgyi csatornaszakaszt előkészítette a munkálatokhoz a teljes csatornaszakaszon, a csatornaszelvény felületét letisztították és kiépítették a száraz idei szennyvizek biztonságos elvezetéséhez szükséges ideiglenes átemelést a Jászai Mai téri záporvíz leválasztó műtárgy és a Markó utcai műtárgy között.




Az 1. pontban részletezett indokok miatt az érintett szakaszból Vállalkozó levonult, a kiépített átemeléseket megszüntette. A tárgyi csatornaszakasz ezt követően újból üzemszerűen működött.

3. Vállalkozónak a Bonex Kft. munkálatainak befejezését követően újból munkakezdési hozzájárulási engedélyt kellett kérnie, mivel a szerződés módosítás idején nem volt előre látható, hogy a Bonex Kft. mikor fejezi be munkálatait. Ennek következtében a közterületre újból foglalási engedélyt kellett kérni, amely annak díjának és a közút nem közlekedési célú igénybevételi díjának a megfizetésével járt. Emellett új forgalomtechnikai tervet kellett készíteni, illetve engedélyeztetni.

Vállalkozónak továbbá felvonulási és járulékos költségei is felmerültek, mivel ismételt fel kellett vonulniuk és le kellett telepíteniük a munkavégzéshez szükséges szaniter, öltöző és raktárkonténereket, valamint az ezek ellátásához szükséges ideiglenes közműveket.

Mivel a csatorna a munkavégzés szünetelésének ideje alatt üzemszerűen működött, a csatornaszelvényt ismételtelen elő kellett készíteni (felülettisztítás, átemelés kiépítés).

II. A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §, továbbá a Közbeszerzések Tanácsának kiadott útmutatója alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint módosítják:

- a) Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés határideje a 2014. szeptember 30. keltezésű szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelően 2015. március 31.
- b) Megrendelő elismeri Vállalkozó felmerült költségdöbbleteit és elfogadja a költségvetés kiegészítését.
- c) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként benyújtja a módosított megvalósítási és pénzügyi ütemtervet.
- d) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékleteként benyújtja a költségvetés kiegészítését.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 9. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Módosított megvalósítási és pénzügyi ütemterv
2. sz. melléklet: Költségvetés kiegészítés

Budapest, 2015. február 10.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő Mező Ferenc

osztályvezető

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

7.
COLAS
Colas Alterra Zrt.

Colas Alterra Zrt.

Vállalkozó

BARTHA ÁRPÁD
gazdasági igazgató

PAPPERT ATTILA
területi igazgató

1.sz. melléklet

Módosított megvalósulási és pénzügyi ütemterv

1.sz. melléklet
Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv

**V-XIII. kerület, Pest Duna-parti főgyűjtő [4466118 (Markó u.) – 4472097 (szent István park) számú
aknák között]
szerződéséhez**

	dátum	szakasz értéke	ÁFA	összesen
<u>1. Rész-számla</u> /73,45 fm 140/210 cm tojás szelvény csatorna rekonstrukció/	2014.06.30. 9 %	75 917 869	20 497 825	96 415 694 .- Ft
<u>2. Rész-számla</u> /67,6 fm 235/235 cm fél párizsi szelvény csatorna rekonstrukció; 163,85 fm 140/210 cm tojás szelvény csatorna rekonstrukció/	2014.07.31. 26 %	219 087 091	59 153 515	278 240 606 .- Ft
<u>3. Rész-számla</u> /135,2 fm 235/235 cm fél párizsi szelvény csatorna rekonstrukció; 163,85 fm 140/210 cm tojás szelvény csatorna rekonstrukció/	2014.08.29. 32 %	268 818 936	72 581 113	341 400 049 .- Ft
<u>4. Rész-számla</u> /41,2 fm 235/235 cm fél párizsi szelvény csatorna rekonstrukció; 163,85 fm 140/210 cm tojás szelvény csatorna rekonstrukció	2014.09.30 23%	199 102 020	53 757 545	252 859 565 .- Ft
<u>Végszámla</u> 94 fm 235/235 cm fél párizsi szelvény csatorna rekonstrukció;	2015. 03.31. 11%	89 579 050	24 186 344	113 765 394 .- Ft
Összesen:		852 504 966	230 176 342	1 082 681 308 .- Ft
Közút nem közlekedési célú igénybevételének díja		6 632 168	1 790 685	8 422 853 .- Ft
Mindösszesen:		859 137 134	231 967 027	1 091 104 161 .- Ft

Budapest, 2015. február 10.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2



Megrendelő Mező Ferenc
osztályvezető

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.





BARTHA ÁRPÁD
gazdasági igazgató

PAPPERT ATTILA
területi igazgató

2



William Lloyd Apple

Tevékenység

Ideiglenes felülgészítés  **Mértékadó**

Mértélekedő

Összefoglalás

1. oldal



2.sz. melléklet
Költségvetés kiegészítés

Budapest, V-XIII. Ker. Pesti Duna-parti főgyűjtő csatorna rekonstrukciója – 235/235 cm fél párizsi szelvény /4466118 (Markó u.) - 4464060 sz. lejáró műtárgy (Jászai Mari tér 2.) között/ és 210/140 cm tojásszelvény /4464009 sz. akna -15.6 fm (Jászai Mari tér 4/b.) - 4472097 sz. akna (Szent István park) között/

I. Munkanemek 235/235 cm fél párizsi szelvény /4466118 (Markó u.) - 4464060 sz. lejáró műtárgy (Jászai Mari tér 2.)		Mennyiség	Menny. Egys.	A) Anyag [összes]	B) Díj [összes]
1	Tervezés, engedélyeztetés, dokumentálás				
	- technológiai, statikai és kiviteli tervek elkészítése	0	egység	0	0
	- ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése és engedélyeztetése	0	egység	0	0
	- szükséges engedélyek beszerzése	0	egység	0	0
	- geodéziai bemérés	0	egység	0	0
	- minősítő vizsgálatok elvégzése és dokumentálása	0	egység	0	0
	- megvalósulási dokumentáció készítése	0	egység	0	0
2	Felvonulás és járulékos költségei				
	- biztonsági védőkorlát építése és bontása	168	fm	364 755	455 537
	- szaniter konténer telepítése és bekötése	1	db	0	703 950
	- dílőző konténer telepítése és bekötése	1	db	0	703 950
	- raktár konténer telepítése és bekötése	1	db	0	703 950
	- területfoglalási díj	1	egység	0	4 290 390
	- ebből: közút nem közlekedés célú igénybevétele díja	0	egység	0	0
	- ideiglenes áramvezeték kiépítése és bontása	1	egység	409 916	1 440 551
	- ideiglenes vízvételvezeték költségei	1	egység	350 641	1 292 781
3	Munkahelyek kialakítása				
	- biztonsági védőkorlát építése és bontása (aknaszakaszonként)	0	fm	0	0
	- ideiglenes forgalmi rend kialakítása (aknaszakaszonként)	2	egység	12 160	242 250
	- területfoglalási díj (aknaszakaszonként)	2	egység	0	0
4	Csatornaszelvény előkészítése				
	- ideiglenes világítás kiépítése	94	fm	754 585	290 225
	- szükség szerinti ideiglenes szennyvízátemelés kiépítése, üzemeltetése és bontása	94	fm	464 360	3 482 700
	- csatornaszakasz tisztítása, a kitermelt iszap és törmelék elszállításával	94	fm	0	3 706 143
	- csatorna belső felületének tisztítása magasnyomású vizsugárral	94	fm	0	193 290
	- a csatornában található hírközlési kábelek áthelyezése (csatornán belüli rögzítéssel)	0	fm	0	0
	- aknaépítés Ø80-as felemőrészrel Ø80-as fedlappal	0	db	0	0
	- a csatorna belső felületének előkészítése felületjavítás, repedések kitöltése	0	fm	0	0
5	Csatornaszelvény lötfelbeton megerősítése				
	- meglévő szelvény felületének kelősítése	0	fm	0	0
	- állvány és segédszerkezet építése/bontása	0	fm	0	0
	- zsalu, biztosító zsaluzat építése/bontása	0	fm	0	0
	- hajtúrhorgonyok készítése injektálással, dűbelezés	0	fm	0	0
	- betonvasháló készítése vasszereléssel (statikai terv alapján)	0	fm	0	0
	- lötfelbeton betonréteg készítése boltozati íven szerkezeti betonból 8-12 cm változó vastagságban (statikai terv alapján)	0	fm	0	0
	- lötfelbeton boltozat felületének előkészítése (simítás, glettelés)	0	fm	0	0
	- vízzáró vakolat készítése 1 rétegben új betonfelületen	0	fm	0	0
	- bekötések megnyitása (érintett szakasz)	0	fm	0	0
II.	235/235 szakasz összes anyagköltség (nettó Ft):			2 350 417	
III.	235/235 szakasz díjköltség (nettó Ft):				17 605 717
IV.	235/235 szelvényű csatorna összesen (nettó Ft):				19 956 134
V.	Áfa 27%-os értéke:				5 362 776
VI.	235/235 szelvényű csatorna összesen (bruttó Ft)				25 224 910

XIII.	Mindösszesen (nettó Ft):			19 956 134
XIV.	Áfa 27%-os értéke:			5 362 776
XV.	Mindösszesen (bruttó Ft):			25 224 910

Megjegyzések a költségvetési táblázat kitöltéséhez:

Ajánlattevő által becsatolandó költségvetési táblázatnak legalább a fent megadott adatokat kell tartalmaznia!

Ajánlattevőnek azon tételek esetében ahol a munka jellegéből adódóan nincs anyagköltség oda nulla ("0") értéket kell írnia az A oszlopba

Ajánlattevőnek minden egyes tétel sor esetében meg kell határoznia az összes anyag (A oszlop) és az összes díj (B oszlop) költséget, értéket nettó Ft-ban!

A táblázat II. sorában Ajánlattevőnek az összes anyagköltséget kell megadnia (a fenti tételek A oszlop értékeinek összege)

A táblázat III. sorában Ajánlattevőnek az összes díjköltséget kell megadnia (a fenti tételek B oszlop értékeinek összege).

A táblázat IV. sorában Ajánlattevőnek az összes anyag- és az összes díj-költségnek az összegét kell megadnia (II. és III. sor összege). **Ezen értéket kell ajánlattevőnek a felolvasólapon is feltüntetnie!**

felolvasólapon is feltüntetnie!

A táblázat V. sorában az ÁFA, a VI. sorában pedig a bruttó mindösszesen értéket kell megadnia Ajánlattevőnek.

Budaörs, 2015. február 10.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1/2

dr. Medovárszki Éva
áll. vezérigazgató h.

Mező Ferenc
osztályvezető

COLAS
Colas Alterra Zrt.

(cégszerű aláírás)

BARTHA ÁRPÁD
gazdasági igazgató

PAPPERT ATTILA
területi igazgató