

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint

Másrészről a

Penta Általános Építőipari Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 1/e.

Telefon: +36 28 529 050

Telefax: +36 28 529 070

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11710002-20128249

Adószám: 10452556-2-44

Cégjegyzék szám: 13-09-079473

Statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban: Felek) a 2015. október 5-én kelt KSZ-2015000606 számú, a

„Döbrentei téri árvízvédelmi parapetfal folytonossági hiány megszüntetése”

tárgyban megkötött szerződés módosítására az alábbiak szerint.

A módosítás indoka:

A 2015. október 5-én kelt KSZ-2015000606 számú szerződés 2. pont (A teljesítés helye és határideje, feltételei) 2.2. alpontja szerint:

„Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát a munkaterület átadásától számított 10 héten belül, de legkésőbb 2015. december 15-ig végzi el.”

Tim

Q

Vállalkozó a teljesítés során értesítette Megrendelőt, hogy a kivitelezéssel érintett felső rakparti járdát más beruházás kapcsán a közelmúltban átépítették, azonban jelen projektben épülő támfal miatt a felszíni vizek elvezetéséhez az új járdaszakaszt ismét át kell építeni. A kivitelezéshez szükséges munkakezdési hozzájárulás kiadásának feltételül szabta a közútkezelő az átépült járda miatt forgalomtechnikai fedvényterv, valamint járdaépítési fedvényterv elkészítését, és jóváhagyását. Ez a körülmény a szerződéskötéskor nem volt előre látható. A munkakezdési engedélyt a fentiek miatt a tervezetthez képest késéssel kapta meg Vállalkozó. Vállalkozó a tárgyi munka kivitelezését 10 hét átfutási idővel vállalta, amely a munkakezdési engedély kiadásának időpontja miatt már nem tette lehetővé a szerződés 2.2. pontjában foglalt határidő betartását (a parapetfal szerkezetépítési munkáit követő fal burkolási munkák elvégzését).

A rögzített indokok miatt Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § alapján – közös megegyezéssel – a hivatkozott szerződés 2.2. alpontját az alábbiak szerint módosítják.

A 2. pont (A teljesítés helye és határideje, feltételei) 2. pont 2.2. alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

„Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát legkésőbb **2016. március 31-ig** végzi el.”

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2015. december 15.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2

Penta Általános Építőipari Kft.
Ugyvezető igazgató
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 11710002-20128249
adószám: 10452556-2-44 3.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő
dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

PENTA Kft.

Vállalkozó