38/2013/KSZ
488/13. Bot

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.
tel.: 06/1-455-4100
fax: 06/1-455-4253
cégjegyzék száma: 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

más részről a

MÉLY-TERV Vízi és Energiaközmű Tervező Kft.
1093 Budapest, Lónyay utca 28. III. em. 17.
tel.: 1/215-0308
fax: 1/215-0308
cégjegyzék száma: 01-09-166031
adószám: 10752849-2-43
statisztikai számjel: 10752849-7112-113-01
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10101009-56809700-01000002
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó 2012. május 14-én Vállalkozási Szerződést kötött *„Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása VI. szakasz 12. rész Budapest XIV. Thököly (Hungária krt. – Mexikói út)"* tárgyban (szerződés száma: 291/2012 KSZ.), tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátására.

Felek a szerződést 2012. szeptember 28-án módosították mivel Vállalkozó rajta kívül álló okok miatt nem tudta a 2012. szeptember 28-i teljesítési határidőt teljesíteni (516/2012 KSZ.).

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó az általánosan kialakult engedélyezési gyakorlatnak megfelelő tette meg ajánlatát az engedélyes tervek benyújtásának határidejére. A fent hivatkozott szerződésben, illetve módosításban a teljesítési határidők is ez alapján kerültek megállapításra, megadásra.

Vállalkozó 2013. január 08-án értesítette Megrendelőt, hogy a módosított teljesítés határidőt nem tudja teljesíteni, mivel a MÁV Vagyonkezelő Zrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. továbbra sem adta meg a földrészlet igénybevételéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot, mely szükséges ahhoz, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megadja a vízjogi létesítési engedélyt.

Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó által benyújtott iratokat és megállapította, hogy az engedélyezési eljárás módosított teljesítési határideje az engedélyezési eljárás során szükségessé

váló, előre nem látható, további egyeztetések miatt nem teljesíthető és elfogadta a Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmét.

A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. § alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje:
Részteljesítési határidő: 2012.06.28.
Teljesítési határidő: 2013.07.01.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Felek kijelenti, hogy amennyiben a módosított teljesítési határidőig nem történik meg az engedélyes tervek leszállítása, a szerződés megszüntetésre kerül.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 4. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2013. január 14.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgató

Megrendelő

Mező Ferenc
osztályvezető

MÉLY-TERV
Energiakozmu Tervező Kft

LAKATOS JÁNOS
ügyvezető igazgató

MÉLY-TERV Vízi és Energiakozmu Tervező Kft.
Vállalkozó