7501/2014/4111

KSZ-14000631

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 1 4554 224
Telefax: +36 1 4554 232
Számlavezető bank: Budapest Bank ZRt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
Adószám: 10893850-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
- a továbbiakban mint **Megrendelő**

Colas Alterra Zrt.
Székhelye: 2040 Budaörs Piktortégla u. 2-4.
Telefon: +36 1 883 1440
Telefax: +36 1 883 1599
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00151278-00100007
Adószám: 13961149-2-44
Cégjegyzék szám: Cg 13-10-041288
Statisztikai számjel: 13961149-4221-114-13
- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó a 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 2014. június 10-én Vállalkozási Szerződést kötött ***„Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése 2010-2014. második szakasz XVI. ütemében a Budapest, V-XIII. kerület, Pesti Duna-parti főgyűjtő [4466118 (Markó u.) - 4472097 (Szent István park) számú aknák között]”*** tárgyban (szerződés száma: KSZ-14000328).

Vállalkozó feladata a szerződésben foglaltak alapján a Budapest, V-XIII. kerület, Pesti Duna-parti főgyűjtő [4466118 (Markó u.) - 4472097 (Szent István park) számú aknák között] (továbbiakban tárgyi csatornaszakasz) közötti csatornaszakasz rekonstrukciós munkálatainak elvégzése.

Szerződés módosítását megalapozó megállapítások:

Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat ütemtervének megfelelően megkezdte. A tárgyi csatornaszakasz Balassi Bálint utcai szakaszán a Stollár Béla és a Markó utca közötti szakaszon Vállalkozó a csatornarekonstrukciós munkálatokat nem tudja elvégezni, mivel egy másik vállalkozó, a Bonex Kft. által kivitelezendő, ezzel a szakasszal összefüggő csatornarekonstrukciós munkálatait nem tudta elvégezni.

Vállalkozó és a Bonex Kft. munkálatai egymással a Stollár Béla és a Markó utca közötti szakaszon kapcsolódnak össze a következők szerint: A Bonex Kft. által alkalmazott technológia során szükséges nagy méretű ÜPE alagút elemek lehelyezése, melyet kizárólag a Vállalkozó által rekonstruált szakaszon, a Balassi Bálint utca és Stollár Béla utca kereszteződésében kialakított anyagleadó aknán keresztül tud megoldani. A leadásra kerülő boltozati elemek az eredeti szelvényméretű csatornában elférnek, ezért innen kerülnek betolásra a beépítési helyükre. Vállalkozó ezen a közös szakaszon lövellt betonos technológiával - a felszín megbontása nélkül – erősíti meg belülről a meglévő főgyűjtőt. A Bonex Kft. munkakezdési engedélyeit 3 hónapos késéssel kapta meg, amely alapján ezen a közös szakaszon 2014-ben munkavégzés nem lehetséges. Ennek következtében Vállalkozó nem tudja teljeskörűen elvégezni a szerződésben vállalt csatornarekonstrukció munkálatait. Amennyiben Vállalkozó elvégezné ezen a közös szakaszon a csatornarekonstrukciós munkálatait a Bonex Kft. teljesítése ellehetetlenülne.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlattétel során nem volt előre látható, hogy Vállalkozó nem tudja a kivitelezési munkálatokat teljeskörűen elvégezni a Stollár Béla és a Markó utca közötti szakaszon, mivel teljesíthetőségének előfeltétele az, hogy a Bonex Kft. elvégezze ezen szakasszal összefüggő rekonstrukciós munkálatait. A kialakult körülmények teljes körű ismeretében Megrendelő és Vállalkozó képviselői megállapították, hogy a teljesítési késedelem nem róható fel Vállalkozónak és szükséges a szerződést módosítani.

A fentiek leírtak, valamint a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. §, továbbá a Közbeszerzések Tanácsának kiadott útmutatója alapján Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján - az alábbiak szerint módosítják:

Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés határidejét 2015. március 31-re módosítják.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként benyújtja a módosított megvalósítási és pénzügyi ütemtervet.

A Vállalkozási szerződésben és mellékleteiben szereplő, a jelen módosítással nem érintett megállapodások és pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db eredeti példányban készült, továbbá az eredeti szerződés 8. számú mellékletét képezi.

Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

1. sz. melléklet: Módosított megvalósulási és pénzügyi ütemterv

Budapest, 2014. szeptember 30.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
Megrendelő

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Mező Ferenc
osztályvezető

1.
COLAS
Colas Alterra Zrt.

Colas Alterra Zrt.
Vállalkozó

Görbedi László
vezérigazgató

PAPPERT ATTILA
területi igazgató

2.sz. melléklet
Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv

V-XIII. kerület, Pest Duna-parti főgyűjtő [4466118 (Markó u.) – 4472097 (szent István park) számú aknák között]

szerződéséhez

	dátum	szakasz értéke	ÁFA	összesen
1. Rész-számla /73,45 fm 140/210 cm tojás szelvény csatorna rekonstrukció/	2014.06.30. 9 %	75 917 869	20 497 825	96 415 694 .- Ft
2. Rész-számla /67,6 fm 235/235 cm fél párizsi szelvény csatorna rekonstrukció; 163,85 fm 140/210 cm tojás szelvény csatorna rekonstrukció/	2014.07.31. 26 %	219 087 091	59 153 515	278 240 606 .- Ft
3. Rész-számla /135,2 fm 235/235 cm fél párizsi szelvény csatorna rekonstrukció; 163,85 fm 140/210 cm tojás szelvény csatorna rekonstrukció/	2014.08.29. 32 %	268 818 936	72 581 113	341 400 049 .- Ft
4. Rész-számla /41,2 fm 235/235 cm fél párizsi szelvény csatorna rekonstrukció; 163,85 fm 140/210 cm tojás szelvény csatorna rekonstrukció	2014.09.30 24%	199 102 020	53 757 545	252 859 565 .- Ft
Végszámla 94 fm 235/235 cm fél párizsi szelvény csatorna rekonstrukció;	2015.03.31. 9%	69 716 916	18 823 567	88 540 483 .- Ft
Összesen:		**832 642 832**	**224 813 565**	**1 057 456 397 .- Ft**
Közút nem közlekedési célú igénybevételének díja		6 632 168	1 790 685	8 422 853 .- Ft
Mindösszesen:		**839 275 000**	**226 604 250**	**1 065 879 250** .- Ft

Budaörs, 2014. szeptember 30.

Megrendelő
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1/2
dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.
Mező Ferenc
osztályvezető

Vállalkozó
Colas Alterra Zrt.
Görbedi László
vezérigazgató
PAPPERT ATTILA
területi igazgató